

Projekt: 1901
Hinwil, Sportanlagen Hüssenhüel
Objekte: GP

Bauherr: Einwohnergemeinde Hinwil, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil
Architekt: Haller Gut Architekten AG ETH SIA, Stauffacherstrasse 72, 3014 Bern
Bauleitung: B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau

Bauabrechnung per 01.11.2024

Zusammenstellung Kosten

Schlussrechnung / Kostenübersicht:	
per 01.11.2024	
Kredite:	
Unrenenabstimmung vom 26.11.2017 Index 01.04.17 = 97.4 Punkte	Fr. 28'000'000.00
Kredit Gemeinderat, gebundene Ausgabe belastetes Aushubmaterial	Fr. 1'250'000.00
Zusatzkredit Gemeindeversammlung 16.06.2021 Photovoltaikanlage	Fr. 700'000.00
Zusatzkredit Gemeindeversammlung vom 21.09.2022 Anzeigetafeln	Fr. 330'000.00
Total Kredite	Fr. 30'280'000.00
Teuerung:	
Ausserordentliche Materialteuerung	Fr. 658'042.00
Indexteuerung	Fr. 765'608.65
Total Kredite und Teuerung	Fr. 31'703'650.65
Mehr- und Minderbestellungen durch BK:	Fr. 956'800.00
Total inkl. Mehrbeschlüsse BK	Fr. 32'660'450.65
Schlussrechnung per 01.11.2024	Fr. 32'260'177.05
Kostenunterschreitung per 01.11.2024 (1.24%)	
	Fr. 400'273.60

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 01.11.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
1	Vorbereitungsarbeiten	410'000	157'426		567'426		564'153.55		567'423.90	2.10	
2	Gebäude	19'510'000	2'393'257		21'903'257		20'926'743.20		21'903'221.10	35.90	
3	Betriebseinrichtungen	230'000	250'485		480'485		477'557.60		480'482.75	2.25	
4	Umgebung	5'526'000	591'060		6'117'060		5'835'677.55		6'112'338.00	4'722.00	
5	Baunebenkosten	1'998'000	-2'321'889		-323'889		984'057.45		1'015'034.75	-1'338'923.75	
6	Ausserordentliche Teuerungen						675'758.00		658'062.00	-658'062.00	
7	Altlasten		1'278'048		1'278'048		1'301'551.65		1'278'046.00	2.00	
9	Ausstattung	326'000	-80'428		245'572		253'179.70		245'568.55	3.45	
PROJEKT TOTAL		28'000'000	2'267'959		30'267'959		31'018'678.70		32'260'177.05	-1'992'218.05	

Bauberechnung per 01.11.2024

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
1	Vorbereitungsarbeiten										
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen										
112	Abbrüche	25'000	-17'073		7'927		14'179.40		7'927.00		
112.2	Altlastensanierung	25'000	-17'073		7'927	f	14'179.40		7'927.00		Unter KV da zu vorsichtig veranschlagt Fr. 12'073 in Reserve gebucht
	1: Vergabe		-5'000	584							
	4: Abrechnung		-12'073	584							
	1122 Altlasten						14'179.40		7'927.00		
	ABSON Sanierungstechnik AG						14'179.40	A			
		94	94		116		28.04.21		f 7'927.00		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung										
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	20'000	14'660		34'660	f	34'659.80		34'659.80	0.20	
	4:		14'660	583							
	9999 Direkte Zahlungen						34'659.80	D	34'659.80		Schwer abschätzbar, daher Mehrkosten Fr. 14'660
	Einwohnergemeinde Hinwil	304	304		331		29.06.22		4'230.15		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	99	99		123		28.05.21		510.55		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	120	120		144		16.07.21		2'754.80		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	185	185		211		12.11.21		4'504.60		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	231	231		257		11.03.22		10'415.85		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	325	325		353		21.07.22		4'352.95		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	348	348		386		08.09.22		550.60		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	349	349		387		08.09.22		690.25		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	358	358		392		06.10.22		996.25		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	382	382		419		10.11.22		1'063.60		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	412	412		448		08.12.22		2'157.90		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	482	482		519		05.01.23		2'432.30		
	Total Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ								(30'429.65)		
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen										
153	Elektroleitungen	11'000	26'821		37'821	f	37'820.05		37'820.05	0.95	
	3: Anteil Leistungserhöhung 800A		49'500	234.2							
	4: Anteil Installation		-22'679	232.5							
	9999 Direkte Zahlungen						37'820.05	D	37'820.05		Diverse Leistungen sind mit dem Elektriker in BKP 232.5 ausgeführt Fr. 22'688 umgebucht
	Deboni Elektro AG	82	82		105		24.03.21		276.25		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	225	225		251		28.01.22		30'000.00		
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ	350	350		388		30.08.22		7'543.80		
	Total Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ								(37'543.80)		
155	Sanitärleitungen	20'000	10'000		30'000		30'000.00		30'000.00		Hydrantenleitung gemäss Gemeinderatsbeschluss mit Fixbetrag Fr. 30'000 zu Lasten Projekt. Mehrkosten Fr. 10'000
	: Hydrantenleitung		10'000	583							
	9999 Direkte Zahlungen						30'000.00	D	30'000.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	649	649		687		22.08.24		30'000.00		
17	Spezialtiefbau										
171	Pfählung	334'000	123'018		457'018	f	447'494.30		457'017.05	0.95	
	1: Vergabe		116'000	584							
	4: Abrechnung		7'018	584							
	1710 Pfählung						447'494.30		457'017.05		Mehrkosten für Pfahlkopfbearbeitung Fr. 7'018
	JMS RISI AG						447'494.30	A			
		100	100		124		27.05.21		237'000.00		
		110	110		134		09.06.21		106'000.00		
		138	138		145		06.07.21		f 114'017.05		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

2	Gebäude										
20	Baugrube										
201	Baugrubenaushub	1'794'000	-98'992		1'695'008	f	1'548'710.80		1'695'007.80	0.20	Geländeabtrag und Neuaufbau Kunstrasen- und Trainingsfeld, Baugrundverbesserung
	1: Vergabe		-194'000	584							
	2: Mehrmengen Ab- und Auftrag		100'000	583							
	3: Baugrundverbesserungen		10'000	583							
	4: Abrechnung		-14'992	583							
	2010 Baugrubenaushub						1'548'710.80		1'695'007.80		Geländeabtrag und Neuaufbau Kunstrasen- und Trainingsfeld, Baugrundverbesserung Mehrkosten Fr. 100'000.00 Baugrundverbesserungen beim Kunstrasen mittels Drainagen Fr. 10'000.00 Tiefere Sickerleitung mit Mehraushub und grösserem Sickerbetonbedarf Fr. 15'000.00 Ausmasse ergeben Mehrkosten von Fr. 21'000.00 Diverse Minderausmasse Fr. - 51'000 Total Mehrkosten Fr. 95'008
	JMS RISI AG						1'548'710.80	A			
		85	85		108		18.03.21		3'123.50		
		89	89		112		19.04.21		487'681.05		
		107	107		131		31.05.21		13'741.95		
		111	111		135		04.06.21		519'825.00		
		128	128		173		21.07.21		400'000.00		
		129	129		154		23.07.21		8'278.45		
		156	156		182		28.09.21		3'043.65		
		168	168		194		19.10.21		144'641.25		
		351	351		355		15.07.22		f 114'672.95		
21	Rohbau 1										
211	Baumeisterarbeiten	3'569'000	-52'297		3'516'703		3'354'388.70		3'516'700.10	2.90	
211.1	Gerüste	40'000	-16'477		23'523	f	43'820.40		23'522.10	0.90	Dachrandgerüst durch Heusser Holzbau Fr. 25'000 Gerüst für Montage Screens umgebucht Fr. 1'477
	1: Vergabe		10'000	584							
	2: Dachrandgerüst in BKP 214.3		-25'000	214.3							
	3: Gerüst Screenpro		-1'477	339							
	2111 Gerüste						43'820.40		23'522.10		
	In- Gerüst AG						43'820.40	A			
		215	215		241		13.01.22		12'602.50		
		237	237		263		10.03.22		2'939.85		
		279	279		305		23.05.22		4'899.70		
		383	383		417		10.10.22		f 3'080.05		
211.7	Kernbohrungen	30'000	-3'279		26'721	f	7'504.45		26'720.30	0.70	Diverse zusätzliche Bohrungen Haustechnik Mehrkosten Fr. 19'217 da bei Ausschreibung noch nicht bekannt Minderkosten zu KV Fr. 3'279
	1: Vergabe		-15'000	584							
	4: Abrechnung		11'721	583							
	2117 Kernbohrungen						7'504.45		26'720.30		
	Locher Tezzele Bau AG						7'504.45	A			
		422	422		459		07.12.22		f 21'781.00		
		525	525		572		09.02.23		3'372.70		
		526	526		573		06.04.23		262.60		
		557	557		597		25.05.23		1'304.00		
211.8	Baumeisterarbeiten	3'096'000	165'477		3'261'477	f	3'108'524.25		3'261'476.20	0.80	
	1: Hülsen Turngeräte		-20'000	378							
	1: Vergabe		-180'000	584							
	2: Stützmauer Eingangseite		20'000	583							
	3: Prov. Holztreppe		-4'000	214.3							
	4: Abrechnung		349'477	583							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
211.8	2118 Baumeisterarbeiten						3'105'891.75		3'258'843.70		Turngerätehülsen durch Gerätelieferant eingegossen Fr. -20'000 Provisorium Holztreppe durch Holzbauer ausgeführt. Fr. -4'000 Mehrleistungen Betonplatten Umgebung und zusätzliche Stützmauer. Höhere Stützmauer Kunstrasenplatz Fr. 308'000.00 Mehrausmass Armierung Fr. 115'000.00 Mehrausmasse Kanalisation Fr. 35'000.00 Minderausmasse Fr. -86'000.00 Total Mehrkosten Fr. 348'000 zu Vertrag Total Mehrkosten zu KV Fr. 165'477
	Toneatti AG						2'757'331.10	A			
	1 Kanalisation Materialwechsel						9'059.85	NA			
	2 Pumpschächte vorgefertigt						19'845.50	NA			
	3 Tribünelemente						8'672.50	NA			
	4 Schutz Tribünelemente						3'303.65	NA			
	5 Umgebungsarbeiten						307'679.15	NA			
		101	101		125		25.05.21		206'064.40		
		112	112		136		25.06.21		338'082.00		
		130	130		155		25.07.21		389'398.30		
		140	140		164		25.08.21		384'723.55		
		157	157		183		24.09.21		370'901.20		
		172	172		198		25.10.21		323'958.50		
		245	245		271		25.03.22		342'217.20		
		366	366		401		23.09.22		100'000.00		
		384	384		420		21.10.22		250'000.00		
		413	413		449		25.11.22		170'098.05		
		595	595		633		11.07.23		f 383'400.50		
	9999 Direkte Zahlungen						2'632.50	D	2'632.50		
	OBAG KANALREINIGUNGS-AG	359	359		393		26.09.22		2'632.50		
211.9	Abdichtungen unter Terrain	403'000	-198'018		204'982	f	194'539.60		204'981.50	0.50	
	1: Vergabe		-153'000	584							
	2: Teilauflösung Unvorherges.		-40'000	584							
	3: Abrechnung		-5'018	584							
	2119 Abdichtungen unter Terrain						194'539.60		204'981.50		Zusätzliche Wanddurchdringungen für Sanitär und Elektroleitungen in der Umgebung Mehrkosten zu Vertrag Fr. 10'442 Minderkosten zu KV Fr. 5'018
	Drytech Swiss AG						194'539.60	A			
		102	102		126		26.05.21		16'268.20		
		106	106		130		03.06.21		14'635.20		
		113	113		137		15.06.21		32'547.95		
		131	131		156		21.07.21		22'721.95		
		121	121		146		25.07.21		40'852.30		
		142	142		166		24.08.21		23'184.60		
		141	141		165		25.08.21		24'630.35		
		184	184		210		25.10.21		5'229.30		
		257	257		284		31.03.22		1'482.70		
		545	545		570		30.03.23		f 23'428.95		
214	Montagebau in Holz	1'384'000	-73'901		1'310'099		1'325'387.35		1'310'098.45	0.55	
214.2	Ingenieurholzbau	1'384'000	-275'927		1'108'073	f	1'112'591.35		1'108'072.80	0.20	
	1: Vergabe		-184'000	584							
	2: Anteil Innenverkleidungen		-45'000	214.3							
	3: Anteil UK Faltwand		-5'000	277.3							
	4: Nicht im KV aus Metall		-41'927	272.7							
	2142 Ingenieurholzbau						1'112'591.35		1'108'072.80		Zusätzliche Aufwendungen für Brandschutz und Dachrandgerüst, Mehrkosten Fr. 23'935 Umbuchungen für Velounterstand Fr. -41'927 Innerhalb KV abgerechnet
	Brawand Zimmerei AG						1'088'656.95	A			
	1 Innere Dampfbremse Brandschutz						12'423.90	NA			
	2 Dachrandgerüst						11'510.50	NA			
		173	173		199		19.10.21		650'000.00		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
214.2		194	194		220		18.11.21		345'000.00		
		258	258		272		17.02.22		f 109'648.55		
		263	263		289		12.04.22		3'424.25		
214.3	Äussere/Innere Bekleidungen aus Holz		202'026		202'026	f	212'796.00		202'025.65	0.35	
	1: Vergabe		45'000	584							
	2: Anteil Innenverkleidungen		45'000	214.2							
	2: Dachrandgerüst in BKP 214.3		25'000	211.1							
	3: Äussere Bekleidungen		100'000	584							
	3: Prov. Holztreppe		4'000	211.8							
	4: Abrechnung		-16'974	584							
	2143 Äussere Bekleidungen aus Holz						212'796.00		202'025.65		Zusätzliche Aufwendungen für Brandschutz und Dachrandgerüst, Mehrkosten Fr. 23'935 Umbuchungen für Velounterstand Fr. -41'927 Innerhalb KV abgerechnet
	Heusser Holzbau GmbH						135'077.50	A			
	1 Provisorische Holztreppe						3'797.75	NA			
	2 Wandverkleidung Aussenräume						46'662.60	NA			
	3 Gerüst Dachrand						23'360.60	NA			
	4 Kanalverkleidung Geräteraum						1'309.40	NA			
	5 EI Türe Brandschutztürenzugang						2'588.15	NA			
		280	280		306		25.05.22		45'690.65		
		331	331		366		19.08.22		72'833.20		
		510	510		543		25.02.23		f 83'501.80		
219	Bauschuttentsorgung	15'000	-15'000								Mulden bei BKP 287 ausgeschrieben.
	1: Mulden bei der Baureinigung		-15'000	287							
22	Rohbau 2										
221	Fenster, Aussentüren, Tore	723'000	591'474		1'314'474		1'223'486.35		1'314'472.90	1.10	
221.0	Fenster aus Holz	700'000	572'900		1'272'900	f	1'184'460.20		1'272'899.70	0.30	
	1: Vergabe		500'000	584							
	1: Befestigungen bei Fenster		7'000	228.4							
	2: Furnierung		27'000	584							
	4: Abrechnung		38'900	583							
	2210 Fenster aus Holz						1'184'460.20		1'272'899.70		Zusätzlich Spezialbefestigung Storen Fr. 28'700 Zusätzliche Türe Office Fr. 16'600 Minderausmasse Fr. -6'400 Mehrkosten zu Vertrag Fr. 38'900
	Zehnder Holz und Bau AG						1'184'460.20	A			
		195	195		221		29.11.21		45'000.00		
		228	228		254		16.02.22		455'571.00		
		246	246		273		23.03.22		96'930.00		
		264	264		290		21.04.22		58'158.00		
		281	281		307		24.05.22		48'465.00		
		305	305		332		28.06.22		43'618.50		
		332	332		367		26.08.22		164'781.00		
		360	360		394		27.09.22		24'232.50		
		414	414		450		25.11.22		142'205.75		
		540	540		578		30.03.23		f 193'937.95		
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	23'000	18'574		41'574	f	39'026.15		41'573.20	0.80	Zusätzlich Motorantrieb für alle 3 Tore aussen Mehrkosten 6'574
	1: Vergabe		12'000	584							
	4: Abrechnung		6'574	583							
	2216 Aussentüren, Tore aus Metall						39'026.15		41'573.20		
	Minder AG						33'026.15	A			
	1 Motorantrieb						6'000.00	NA			
		333	333		368		30.08.22		26'925.00		
		612	612		646		16.02.23		f 14'648.20		
223	Blitzschutzanlage	25'000	3'913		28'913	f	28'646.50		28'912.25	0.75	
	1: Vergabe		5'000	584							
	2: Abrechnung		-1'087	584							
	2230 Blitzschutzanlagen						28'646.50		28'912.25		Minderausmasse zu KV Fr. -1'087
	TECTON AG Pfäffikon						28'646.50	A			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
223		321 458	321 458		349 480		30.06.22 13.12.22		21'610.55 f 7'301.70		
224	Bedachungsarbeiten	896'000	-162'031		733'969		725'907.90		733'966.35	2.65	
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)	675'000	-203'217		471'783	f	475'596.55		471'782.75	0.25	
	1: Vergabe		-175'000	584							
	2: Ausführung Lüftungseinfassung		-16'000	244							
	3: Abrechnung		-12'217	584							
	2241 Dichtungsbeläge Flachdächer						475'596.55		471'782.75		Randrinne in CNS umlaufend zur Sicherung Bitumenbahn, finanziert durch Reserven im Devis Kanaleinfassungen Lüftung bei Lüftungsfirma ausgeführt Minder Kosten 16'000.00 Minderausmasse Fr. -12'217
	TECTON AG Pfäffikon						452'573.90	A			
	1 Zusätzliche Rinne umlaufend						23'022.65	NA			
		181	181		207		29.10.21		15'480.20		
		188	188		214		29.11.21		40'508.70		
		232	232		258		25.02.22		104'087.85		
		247	247		274		18.03.22		102'641.30		
		259	259		285		31.03.22		32'874.50		
		282	282		308		20.05.22		77'405.45		
		459	459		491		13.12.22		f 98'784.75		
224.4	Gussasphaltbeläge	71'000	20'014		91'014	f	79'198.40		91'013.95	0.05	
	1: Ausführung BKP 224.4		10'000	225.3							
	4: Abrechnung		10'014	583							
	2244 Gussasphaltbeläge						79'198.40		91'013.95		Wand-Deckenanschluss Seite Geräteraum bereits im Vertrag. Daher übrige 3 Seiten mit gleichem Unternehmer. BKP 225.3 hier ausgeschrieben. Winterbaumassnahmen und Spezanschluss bei LRWA Mehrkosten Fr. 10'014.00
	Johler Gussasphalt AG						66'541.60	A			
	1 Fugenabdichtung Wand/Decke						12'656.80	NA			
		179	179		205		27.10.21		6'485.75		
		189	189		215		30.11.21		13'390.15		
		238	238		264		09.03.22		40'859.35		
		265	265		291		19.04.22		6'333.60		
		334	334		369		11.08.22		10'620.20		
		424	424		458		30.11.22		f 13'324.90		
224.5	RWA-Anlage	150'000	21'172		171'172	f	171'112.95		171'169.65	2.35	
	1: Vergabe		-65'000	584							
	2: LRWA		72'000	584							
	4: Abrechnung		14'172	583							
	2245 RWA-Anlage						85'570.45		86'294.75		Mehrkosten durch Brandschutzforderung RWA-Klappen pro Halle gesteuert statt ganze Halle zusammen Mehrkosten gesamthaft Fr. 14'172
	Wemalux Tageslichttechnik AG						84'289.45	A			
	1 3-Fach Steuerung						1'281.00	NA			
		158	158		184		28.09.21		25'280.00		
		207	207		233		23.12.21		16'851.40		
		239	239		265		15.03.22		34'779.35		
		294	294		320		02.06.22		4'539.75		
		401	401		436		25.11.22		1'419.50		
		425	425		462		13.12.22		240.30		
		504	504		537		17.02.23		f 3'184.45		
	2246 LRWA Schiebetüre innen						25'239.85		24'572.20		
	Berchtold Jos. AG						15'897.25	A			
	1 Brandschutzanpassungen						9'342.60	NA			
		402	402		437		25.11.22		22'258.85		
		548	548		579		11.04.23		f 2'313.35		
	2247 LRWA Deckel aussen						43'262.60		43'262.65		
	Wibatec AG						43'262.60	A			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
224.5		224	224		250		28.01.22		21'631.35		
		306	306		333		30.06.22		16'770.35		
		449	449		479		19.12.22		f 4'860.95		
	2248 Lüfter LRWA						14'194.85		14'194.85		Lüfter für Feuerwehr angeschafft
	Growag Feuerwehrtechnik AG						14'194.85 A				zusätzliche Forderung Brandschutz
		415	415		451		30.11.22		f 14'194.85		
	2249 Brandschutzgehäuse						2'845.20		2'845.20		
	Foppa AG						2'845.20 A				
		564	564		605		01.06.23		f 2'845.20		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	40'000	35'624		75'624		63'960.95		75'622.95	1.05	
225.1	Fugendichtungen / Brandschotts	30'000	45'624		75'624	f	63'960.95		75'622.95	1.05	
	3: Anteil Brandschotts		8'000	232.5							
	4: Abrechnung		37'624	583							
	2252 Brandschotts						54'339.65		66'001.65		Anteil Brandschotts aus Elektroinstallation Fr. 8'000
											Zusätzliche Brandschutzforderungen über
											Fluchtweg Fr. 16'920
											Grössere Aussparungen und Mehraufwand für
											grössere Anzahl Schotts bei Elektroleitungen
											Mehrkosten Fr. 20'704
	AGI AG für Isolierungen						37'420.25 A				
	1 RF1 Leitungen Fluchtweg						16'919.40 NA				
		248	248		275		25.03.22		16'145.30		
		283	283		309		25.05.22		8'072.65		
		298	298		324		25.06.22		4'573.15		
		335	335		370		25.08.22		13'497.80		
		455	455		492		25.12.22		f 23'712.75		
	9999 Direkte Zahlungen						9'621.30 D		9'621.30		
	Micco Fugen- und Bauabdichtungen GmbH	492	492		530		08.02.23		2'808.55		
	Micco Fugen- und Bauabdichtungen GmbH	493	493		531		15.02.23		2'887.10		
	Micco Fugen- und Bauabdichtungen GmbH	562	562		602		19.05.23		1'005.05		
	Micco Fugen- und Bauabdichtungen GmbH	584	584		624		07.06.23		2'920.60		
225.3	Spez. Feuchtigkeitsabdichtungen	10'000	-10'000								
	1: Ausführung BKP 224.4		-10'000	224.4							
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen	94'000	-7'632		86'368		86'367.55		86'367.50	0.50	
228.4	Blendschutzanlagen	94'000	-7'632		86'368	f	86'367.55		86'367.50	0.50	
	1: Befestigungen bei Fenster		-7'000	221.0							
	2: Abrechnung		-632	584							
	2284 Blendschutzanlagen						86'367.55		86'367.50		Anteil Befestigungsvorbereitung durch Fensterbauer
											Umbuchung zu Fenster Fr. 7'000
	WAREMA Schweiz GmbH						86'367.55 A				Minderkosten Fr. 7'632
		336	336		371		23.08.22		25'910.25		
		416	416		452		28.11.22		17'273.50		
		511	511		544		27.02.23		f 43'183.75		
23	Elektroanlagen										
231	Starkstromanlagen	50'000	75'339		125'339	f	127'073.15		125'338.10	0.90	
	1: Vergabe		60'000	584							
	3: Anteil Hauptverteilung		17'200	234.2							
	4: Abrechnung		-1'861	583							
	2310 Tableau						127'073.15		125'338.10		Mehrkosten Elektriker abgezogen.
	Jaisli-Xamax AG						127'073.15 A				Mehraufwendungen PV-Anlage
		307	307		334		31.03.22		32'310.00		
		308	308		335		30.06.22		41'027.95		
		361	361		395		16.09.22		41'027.95		
		623	623		657		23.10.23		f 10'972.20		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
232	Starkstrominstallationen	630'000	75'320		705'320		705'319.35		705'319.20	0.80	
232.5	Elektroinstallationen	630'000	75'320		705'320	f	705'319.35		705'319.20	0.80	
	1: Vergabe		-11'800	584							
	3: Anteil Starkstrominstallation		31'800	234.2							
	3: Anteil Brandschotts		-8'000	225.1							
	4: Anteil Installation		22'679	153							
	5: Abrechnung		40'641	583							
	2325 Elektroinstallationen						695'000.15		695'000.00		Nachträge zum Vertrag - PV-Anlage Fr. 12'000 - Catering Anschlüsse Fr. 3'300 - Leuchtenmontage aussen Fr. 12'100 - Ringerdung Blitzschutz Fr. 4'000 - LRWA Brandschutzauflagen Fr. 3'500 - Verschiebung Notlichtzentrale Fr. 2'500 - Anschlussarbeiten Screens Fr. 20'100 - Anschluss Pizzaofen Fr. 1'300 - Notlichtzentrale Fr. 30'000 - Mehrleistungen bei Verursacherhandwerker abgezogen Fr. 14'800 - Pauschalabzu Fr. - 13'500 - Regie Fr. 87'300 - Minderleistunge Werkvertrag Fr. 56'700
	EL. Group Sprecher AG						576'734.40	A			
	1 Installationen PV-Anlage						12'122.65	NA			
	2 Installation LRWA-Anlage						3'446.45	NA			
	3 Anschluss Catering Geräteraum						3'264.55	NA			
	4 Leuchtenmontage Aussen						12'110.25	NA			
	5 Anschluss Pizzaofen						1'261.70	NA			
	6 Erdung doppelt						4'046.05	NA			
	7 Notlichtzentrale						2'528.75	NA			
	8 Anschluss Screens						20'082.25	NA			
	9 Regieabrechnung						59'403.10	NA			
		132	132		157		28.07.21		20'000.00		
		143	143		167		24.08.21		31'906.10		
		159	159		185		27.09.21		25'953.10		
		182	182		208		25.10.21		51'906.05		
		190	190		216		29.11.21		51'906.15		
		208	208		234		21.12.21		51'906.15		
		216	216		242		25.01.22		51'906.15		
		233	233		259		22.02.22		51'905.95		
		249	249		276		22.03.22		51'906.10		
		266	266		292		20.04.22		51'906.30		
		337	337		372		19.08.22		25'952.05		
		602	602		643		17.05.23		100'000.00		
		634	634		666		30.11.23		f 127'845.90		
	2326 Gifas Kasten						5'055.65		5'055.65		
	GIFAS-ELECTRIC GmbH						5'055.65	A			
		299	299		325		15.06.22		f 5'055.65		
	9999 Direkte Zahlungen						5'263.55	D	5'263.55		
	BRACK.CH AG	379	379		414		03.11.22		4'057.60		
	BRACK.CH AG	385	385		421		08.11.22		605.00		
	Total BRACK.CH AG								(4'662.60)		
	Toneatti AG	395	395		431		09.11.22		600.95		
233	Leuchten und Lampen	175'000	32'087		207'087		170'638.15		207'085.80	1.20	
233.1	Leuchten allgemein	85'000	50'083		135'083	f	90'161.55		135'082.55	0.45	
	1: Vergabe		10'000	233.2							
	1: Leuchten Anteil Notlicht		7'996	233.2							
	4: Abrechnung		32'087	583							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
233.1	2331 Leuchten allgemein						67'523.00		112'444.00		Notlicht Fr. 7'996.00 Mehrmengen Leuchten, EG wurde nicht erfasst bei der Offerte Fr. 10'800.00 Mehrkosten für Seilaufhängung, keine Befestigung auf Grund Haustechnik erschwert Fr. 3'100.00 Ballwurfsicherheit und Kaschierung Fr. 10'200.00 Kaschierung bei Mehrmenge EG Fr. 10'600.00 Einsparungen Fr. 9'900 Total Mehrkosten Fr. 32'087
	Tulux AG						67'523.00	A			
		338	338		373		31.08.22		51'300.75		
		565	565		594		25.05.23		f 60'559.15		
		637	637		675		22.01.24		584.10		
	23310 Leuchten Vordach						22'638.55		22'638.55		Keine Differenz zu Vertrag
	Neuco AG						22'638.55	A			
		284	284		310		04.05.22		6'791.55		
		352	352		385		25.08.22		f 15'847.00		
233.2	Leuchten Sporthalle	90'000	-17'996		72'004	f	80'476.60		72'003.25	0.75	Notlichtanteil umgebucht auf Leuchten allgemein Auftragsteilung mit Leuchetnllgemein korrigiert und umgebucht Fr. 10'000
	1: Vergabe		-10'000	233.1							
	1: Leuchten Anteil Notlicht		-7'996	233.1							
	2332 Sporthallenleuchten						74'186.90		65'713.55		Notlichtanteil umgebucht auf Leuchten allgemein Auftragsteilung mit Leuchen allgemein korrigiert und umgebucht Fr. 10'000
	Tulux AG						74'186.90	A			
		339	339		336		06.07.22		f 65'713.55		
	9999 Direkte Zahlungen						6'289.70	D	6'289.70		
	Weibel GmbH	370	370		405		26.10.22		6'289.70		
234	Elektrogeräte	95'000	412'590		507'590		514'961.80		507'588.90	1.10	
234.1	Haartrockner	47'000	-2'944		44'056	f	44'451.05		44'055.60	0.40	
	1: Abrechnung		-2'944	583							
	2341 Haartrockner						44'451.05		44'055.60		Kosten gemäss Vertrag Minderkosten ZU KV Fr. 2'944
	Rez AG						44'451.05	A			
		400	400		422		25.10.22		f 44'055.60		
234.2	Photovoltaikanlage 30 kWp	48'000	415'534		463'534	f	470'510.75		463'533.30	0.70	Wechsel auf lieferbares Modul Mehrkosten Fr. 53'602 Nebendarbeiten auf entsprechend BKP umgebucht
	1: Anteil in Reserve		-48'000	584							
	2: Nachtragskredit GV		700'000								
	3: Anteil Hauptverteilung		-17'200	231							
	3: Anteil Starkstrominstallation		-31'800	232.5							
	3: Anteil Leistungserhöhung 800A		-49'500	153							
	3: Anteil Ladesäulen E-Mobilität		-21'500	423.4							
	3: Anteil Planerleistungen		-51'000	291							
	3: Anteil Reserve		-29'000	583							
	3: Vergabeerfolg		-30'000	584							
	4: Abrechnung		-6'466	583							
	2342 Photovoltaikanlage						470'510.75		463'533.30		
	clevergie ag						416'908.40	A			
	1 Modulwechsel						53'602.35	NA			
		285	285		311		18.05.22		110'792.55		
		403	403		438		25.11.22		296'730.60		
		636	636		674		21.12.23		f 56'010.15		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
235	Schwachstromanlagen	100'000	9'081		109'081		104'743.05		109'079.65	1.35	
235.1	Uhrenanlagen	10'000	-4'699		5'301	f	7'064.45		5'300.55	0.45	
	1: Abrechnung Anteil 235.6		-4'699	235.6							
	2351 Uhrenanlagen						7'064.45		5'300.55		Eine Uhr weniger und Steueranteil für Anzeige bei Beschallung, Umbuchung auf BKP 235.6 Minderkosten Fr. 4'699
	g+m elektronik ag						7'064.45	A			
		490	490		528		20.02.23		f 5'300.55		
235.6	Beschallungen, Evakuation	75'000	25'708		100'708	f	94'607.15		100'707.65	0.35	
	1: Vergabe		5'000	584							
	1: Abrechnung Anteil 235.6		4'699	235.1							
	2: UP-Lautsprecher		3'000	584							
	3: Gehäuse Lautsprecher		7'000	584							
	4: Abrechnung		6'009	583							
	2356 Beschallungen, Evakuation						88'317.45		94'417.95		UP-Lösung in Halle Fr. 10'000 Schutzgitter für Ballschlagsicherheit Fr. 6'290 Diverse Anbindungsarbeiten Fr. 6'009 Vorbereitung für Verbindung mit Screens eingerechnet Fr 3'409
	Gfeller Licht- und Tontechnik AG						75'435.20	A			
	1 Diverse Anpassungen						12'882.25	NA			
		273	273		299		21.04.22		14'001.00		
		371	371		406		15.10.22		10'770.00		
		417	417		453		30.11.22		35'541.00		
		433	433		469		23.12.22		6'462.00		
		466	466		501		27.01.23		6'462.00		
		605	605		641		25.07.23		f 21'181.95		
	9999 Direkte Zahlungen						6'289.70	D	6'289.70		Lautsprecher-Ballwurfschutz
	Weibel GmbH	460	460		495		23.01.23		6'289.70		
235.7	Sportanzeigetafel	10'000	-10'000								
	1: Umbuchung in BKP 339		-10'000	339							
235.8	IT-Anlagen	5'000	-1'928		3'072	f	3'071.45		3'071.45	0.55	Minderkosten Fr. 1'928
	4: Abrechnung		-1'928	583							
	9999 Direkte Zahlungen						3'071.45	D	3'071.45		
	Digitec Galaxus AG	445	445		482		14.01.23		1'550.40		
	Entec AG	444	444		481		11.01.23		1'173.05		
	Init7 (Schweiz) AG	404	404		439		18.11.22		348.00		
237	Gebäudeautomation	95'000	21'052		116'052	f	109'816.15		116'051.25	0.75	
	1: Vergabe		-5'000	584							
	4: Abrechnung		26'052	583							
	2370 Gebäudeautomation						109'816.15		116'051.25		Zusätzliche Komponeten erforderlich Fr. 14'899 Türalarmanbindung an System Fr. 8'918 Nacharbeiten Fr. 6'235
	Hustech Installations AG						86'000.00	A			
	1 Spez. Raumfühler						1'135.45	NA			
	2 Kanalrauchmelder						4'737.25	NA			
	3 Frequenzumformer						9'026.10	NA			
	4 Anbindung Türalarm						8'917.35	NA			
		319	319		347		15.07.22		64'620.00		
		483	483		520		04.01.23		973.55		
		484	484		521		04.01.23		852.10		
		575	575		616		16.03.23		603.10		
		576	576		617		16.03.23		258.50		
		578	578		619		28.03.23		f 46'818.30		
		577	577		618		30.03.23		1'925.70		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation										
241	Erdsonden	461'000	-179'177		281'823	f	283'563.75		281'822.75	0.25	
	1: Vergabe		-166'000	584							
	2: Abrechnung		-13'177	584							
	2410 Erdsonden						233'013.85		231'272.85		Weniger Bohrungen nötig Fr. 166'000 Kleinere Leitungslängen. Minderkosten Fr. 13'177
	Barmettler Hans & Co. AG						233'013.85	A			
		144	144		168		25.08.21		94'809.15		
		149	149		174		02.09.21		57'900.00		
		160	160		186		25.09.21		10'771.70		
		434	434		460		15.11.22		f 66'176.50		
		527	527		574		31.03.23		1'615.50		
	29800 Geologe, Altlasten						21'584.00		21'584.00		Geologische Untersuchung Testbohrung
	Jäckli Heinrich Dr. AG						21'584.00	A			
		65	65		97		11.11.20		21'584.00		
	9999 Direkte Zahlungen						28'965.90	D	28'965.90		Testbohrung, konnte verwendet werden
	Gadola Bau AG	62	62		75		27.10.20		28'965.90		
243	Heizungsinstallationen	424'000	-73'307		350'693	f	350'692.80		350'692.80	0.20	
	1: Vergabe		-74'000	584							
	2: Kühlung Wechselrichterraum		13'500	584							
	3: Abrechnung		-12'807	584							
	2430 Heizungsinstallationen						350'692.80		350'692.80		Kühlung Wechselrichterraum Fr. 13'386 Minderkosten Radiatoren Fr. 12'807
	E3 HLK AG						337'306.70	A			
	1 Kühlung Wechselrichter						13'386.10	NA			
		250	250		277		25.03.22		73'237.60		
		286	286		312		25.05.22		156'787.35		
		309	309		337		25.06.22		53'236.75		
		362	362		396		25.09.22		15'025.15		
		386	386		423		25.10.22		9'481.95		
		485	485		512		25.01.23		f 42'924.00		
244	Lüftungsanlagen	555'000	84'254		639'254	f	589'584.80		639'253.30	0.70	
	1: Vergabe		35'000	584							
	2: Ausführung Lüftungseinfassung		16'000	224.1							
	4: Abrechnung		33'254	583							
	2440 Lüftungsanlagen						587'531.50		637'200.00		Dacheinfassungen statt Flachdachunt. Fr. 15'100 Entrauchungskanäle Fr. 8'400 Steuerungsanpassung Fr. 1'500 Unzugängliche Montagen Fr. 7'100 Kanalanspassungen Fr. 22'000
	BB Klima GmbH						587'531.50	A			
		196	196		222		25.12.21		215'400.00		
		240	240		266		25.03.22		159'396.00		
		241	241		267		25.03.22		93'699.00		
		275	275		301		25.04.22		80'775.00		
		615	615		654		22.12.22		30'000.00		
		618	618		656		22.12.22		f 57'930.00		
	9999 Direkte Zahlungen						2'053.30	D	2'053.30		
	Toneatti AG	396	396		432		09.11.22		2'053.30		
248	Dämmungen Heizung/Sanitär	136'000	-48'701		87'299	f	85'083.00		87'299.00		
	1: Vergabe		-46'000	584							
	2: Prov. Abrechnung		-485	584							
	4: Abrechnung		-2'216	583							
	2480 Dämmungen Heizung / Sanitär						85'083.00		87'299.00		Nachdämmungen Fr. 2'216
	AGI AG für Isolierungen						85'083.00	A			
		234	234		260		25.02.22		29'079.00		
		251	251		278		25.03.22		19'386.00		
		267	267		293		25.04.22		9'693.00		
		340	340		374		25.08.22		9'693.00		
		606	606		638		07.08.23		f 19'448.00		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

25	Sanitäranlagen										
250	Sanitärinstallationen	752'000	842		752'842	f	783'211.00		752'841.20	0.80	
	1: Vergabe		8'000	584							
	2: Prov. Abrechnung		662	584							
	4: Abrechnung		-7'820	583							
	2500 Sanitärinstallationen						766'549.20		736'179.40		Anschlüsse Office gemäss Konzept Mieter, Frostschutzbänder im Vordachbereich als Sicherheit
											Schlauch für Innen bei Garage Aussenanlage Minderpreise DW-Leitungen und Armaturen berücksichtigt. Wasserschaden durch Sanitär ist in Abzug gebracht
											Minderkosten zu Vertrag und Nachträge Fr. -22'550
	Ziegler Hans AG						759'783.75	A			
	1 Zusätzliche Anschlüsse Office						3'211.30	NA			
	2 Frostschutzbänder DW-Leitungen						7'337.10	NA			
	3 Waschhaspel						1'278.95	NA			
	4 Schaden Wasser						-5'061.90	NA			
		114	114		138		25.06.21		32'000.00		
		133	133		158		21.07.21		20'000.00		
		150	150		175		25.08.21		25'000.00		
		197	197		223		25.11.21		99'000.00		
		198	198		224		25.12.21		77'000.00		
		268	268		294		25.04.22		71'000.00		
		269	269		295		25.04.22		23'000.00		
		270	270		296		25.04.22		84'000.00		
		271	271		297		25.04.22		37'000.00		
		290	290		316		25.05.22		27'000.00		
		291	291		317		25.05.22		34'000.00		
		310	310		338		25.06.22		18'000.00		
		341	341		375		22.08.22		85'000.00		
		363	363		397		25.09.22		21'000.00		
		461	461		496		25.11.22		21'000.00		
		609	609		603		23.05.23		f 62'179.40		
	2501 Lieferung Papier- + Seifenspender						9'962.85		9'962.85		Direktlieferung Spender
	Diversey Europe B.V., Utrecht						9'962.85	A			
		380	380		415		02.11.22		f 9'962.85		
	9999 Direkte Zahlungen						6'698.95	D	6'698.95		
	All Swiss 1 GmbH	372	372		407		25.10.22		5'061.90		
	All Swiss 1 GmbH	397	397		433		04.11.22		1'637.05		
258	Kücheneinrichtungen	80'000	64'405		144'405	f	131'293.60		144'404.35	0.65	
	1: Vergabe		25'000	583							
	2: Lavaboabdeckungen BKP 258		29'000	281.5							
	4: Abrechnung		10'405	583							
	2580 Kücheneinrichtungen						131'293.60		144'404.35		Anpassungen an Konzept Pächter Lavaboabdeckungen bei Küchenlieferant an Stelle Kunststeinarbeiten Mehrkosten Fr. 10'405
	Neue Creaform AG						102'358.10	A			
	1 Lavaboabdeckungen						28'935.50	NA			
		467	467		502		25.01.23		30'000.00		
		497	497		539		25.02.23		85'000.00		
		546	546		585		25.04.23		f 29'404.35		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
26	Transportanlagen										
261	Aufzüge	80'000	-3'644		76'356	f	75'443.05		76'355.90	0.10	
	1: Vergabe		-4'000	584							
	4: Abrechnung		356	583							
	2610 Aufzüge						75'443.05		76'355.90		Zusätzliche Lüftungsöffnung Liftschacht
	Schindler Aufzüge AG						72'268.85	A			
	1 Schulhaus-/Brandfallsteuerung						3'174.20	NA			
		83	83		106		24.02.21		21'970.80		
		217	217		243		10.01.22		22'923.10		
		457	457		493		21.12.22		f 30'514.25		
		541	541		587		27.04.23		947.75		
265	Hebeeinrichtungen Bauzeit	5'000	-368		4'632	f	4'631.10		4'631.10	0.90	
	1: Abrechnung		-368	583							
	9999 Direkte Zahlungen						4'631.10	D	4'631.10		Kosten für Liftfahrten während Bauzeit
	Schindler Aufzüge AG	450	450		486		05.01.23		4'631.10		
27	Ausbau 1										
271	Gipserarbeiten	20'000	5'482		25'482	f	28'641.75		25'481.70	0.30	
	1: Vergabe		10'000	584							
	2: Abrechnung		-4'518	583							
	2710 Gipserarbeiten						28'641.75		25'481.70		Minderausmasse zu KV Fr. -4'518
	REMA Fassadenbau GmbH						28'641.75	A			
		242	242		268		14.03.22		8'955.10		
		322	322		350		25.07.22		11'865.00		
		353	353		376		10.08.22		f 2'730.50		
		387	387		424		07.11.22		823.35		
		426	426		463		14.12.22		1'107.75		
272	Metallbauarbeiten	258'000	113'957		371'957		373'364.50		371'953.70	3.30	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten	88'000	66'090		154'090	f	160'158.70		154'089.60	0.40	
	1: Vergabe		72'000	584							
	2: Abrechnung		-5'910	584							
	2722 Allgemeine Metallbauarbeiten						160'158.70		154'089.60		Minderausmasse zu KV Fr. -5'910
	Weibel GmbH						160'158.70	A			
		405	405		440		26.11.22		53'913.75		
		468	468		503		21.01.23		70'891.25		
		506	506		545		10.03.23		f 29'284.60		
272.3	Glasgeländer	110'000	-15'572		94'428	f	89'284.65		94'427.80	0.20	
	1: Vergabe		-20'000	584							
	2: Abrechnung		4'428	584							
	2723 Glasgeländer						89'284.65		94'427.80		Mehrausmass für stirnseitigen Abschluss Fr. 4'428
	Weibel GmbH						89'284.65	A			
		300	300		326		25.06.22		76'529.45		
		421	421		441		24.11.22		f 17'898.35		
272.5	Geräteraumtore	22'000	951		22'951	f	22'950.10		22'950.10	0.90	
	1: Vergabe		1'000	584							
	2: Abrechnung		-49	584							
	2725 Geräteraumtore						22'950.10		22'950.10		Keine Differenz zu Vertrag
	Minder AG						22'950.10	A			
		323	323		351		15.07.22		19'386.00		
		512	512		550		16.02.23		f 3'564.10		
272.6	Metallschränke	38'000	-18'966		19'034	f	18'576.75		19'033.45	0.55	
	1: Aufteilung zu BKP 273.1		-18'000	273.1							
	2: Abrechnung		-966	584							
	2726 Metallschränke						18'576.75		19'033.45		Nachtrag für Schlossanpassung und zweiten Pass Minderkosten zu KV Fr. -966
	Wagner Uznach AG						18'576.75	A			
		427	427		461		16.11.22		f 18'960.20		
		428	428		464		06.12.22		73.25		
272.7	Velounterstand		81'454		81'454	f	82'394.30		81'452.75	1.25	Mehrkosten inkl. Dachberünung Fr. 39'527

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
272.7	4: Nicht im KV aus Metall		41'927	214.2							
	4: Abrechnung		39'527	583							
	2727 Velounterstände						74'468.25		73'526.70		
	Weibel GmbH						74'468.25	A			
		520	520		564		06.04.23		53'311.50		
		601	601		639		16.08.23		f 20'215.20		
	2728 Dichtungsbelag Velounterstand						7'926.05		7'926.05		Abdichtung und Begrünung Dächer
	TECTON AG Pfäffikon						7'926.05	A			
		521	521		565		11.04.23		5'616.60		
		594	594		634		17.07.23		f 2'309.45		
273	Schreinerarbeiten	342'000	222'004		564'004		567'571.50		564'002.05	1.95	
273.0	Innentüren	105'000	78'158		183'158	f	178'386.00		183'157.85	0.15	Mehrpreise für Regiearbeiten Fr. 1'700 Mehrpreise für kleine Anpassungen und zusätzliche Schwellendichtungen Fr. 1'500
	1: Vergabe		75'000	584							
	4: Abrechnung		3'158	583							
	2730 Innentüren						178'386.00		183'157.85		
	Berchtold Jos. AG						174'497.80	A			
	1 Auftragsbereinigung						3'888.20	NA			
		451	451		487		25.12.22		153'242.70		
		536	536		568		27.02.23		f 29'915.15		
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.		107'891		107'891	f	111'070.35		107'890.15	0.85	
	1: Aufteilung zu BKP 273.1		18'000	272.6							
	2: Grössere Anzahl		82'000	583							
	4: Abrechnung		7'891	583							
	2731 Wandschränke, Gestelle und dgl.						111'070.35		107'890.15		Spiegelwand mit Unterkonstruktion Fr. 11'784 Ausführungsereinigung, Schrankfront auf ganze Länge, Zahlenschlösser Fr. 14'333
	Bantli AG						84'954.25	A			
	1 Spiegelwand MZR						7'509.60	NA			
	2 Unterkonstruktion Spiegelwand						4'274.25	NA			
	3 Ausführungsereinigung						14'332.25	NA			
		452	452		488		17.01.23		80'000.00		
		553	553		588		22.02.23		f 27'890.15		
273.2	Innere Verglasungen	97'000	62'167		159'167	f	162'845.80		159'167.00		Zusätzliche Brandschutzmassnahmen gemäss Behörde Fr. 2'789 Regiearbeiten und Kleinarbeiten Fr. 880 Minderausmasse Fr. 1'833
	1: Vergabe		64'000	584							
	2: Abrechnung		-1'833	584							
	2732 Innere Verglasungen						162'845.80		159'167.00		
	Berchtold Jos. AG						160'057.10	A			
	1 Brandschutzmassnahmen						2'788.70	NA			
		301	301		327		25.06.22		86'262.10		
		537	537		569		27.02.23		f 72'904.90		
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	50'000	-49'633		367	f	366.20		366.20	0.80	
	1: Schränke Aussengeräteraum		-28'500	277.6							
	4: Abrechnung		-21'133	583							
	9999 Direkte Zahlungen						366.20	D	366.20		
	Bachmann Holzinform GmbH						07.02.23		366.20		
		469	469		504						
273.4	Brandschutztüren	90'000	23'421		113'421	f	114'903.15		113'420.85	0.15	
	1: Vergabe		-5'000	584							
	4: Abrechnung		28'421	583							
	2734 Brandschutztüren						114'903.15		113'420.85		Brandschutzmassnahmen. zusätzlicher Abschluss bei Aussengarderoben EG Fr. 35'622 Minderausmasse Fr. -7'201 Total Mehrkosten Fr. 28'421
	Berchtold Jos. AG						79'281.75	A			
	1 Brandschutztüre EG-Aussengard.						35'621.40	NA			
		406	406		442		25.11.22		101'985.75		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
273.4		549	549		580		11.04.23		f 11'435.10		
275	Schliessanlagen	40'000	36'117		76'117	f	90'218.40		76'116.55	0.45	
	4: Abrechnung		36'117	583							
	2750 Schliessanlagen						90'218.40		76'116.55		Grosser Anteil elektronische Zylinder Spezielle Steuerung für öffentliche Aussengarderoben Im KV nur einfache Mechatronische Anlage gerechnet Mehrkosten Fr. 36'117
	SecuSuisse AG						90'218.40	A			
		462	462		497		27.01.23		26'925.00		
		538	538		576		19.04.23		f 49'191.55		
277	Elementwände	203'000	79'044		282'044		279'615.10		282'042.75	1.25	
277.1	Schiebe- und Faltwände	32'000	4'043		36'043	f	36'043.00		36'043.00		
	1: Vergabe		8'000	584							
	2: Abrechnung		-3'957	584							
	2771 Schiebe- und Faltwände						36'043.00		36'043.00		Abrechnung wie Vertrag
	Schäfer Schreinerei AG						36'043.00	A			
		435	435		470		21.12.22		29'079.00		
		499	499		532		24.02.23		f 6'964.00		
277.3	Falthebetrennwände	85'000	29'083		114'083	f	114'082.70		114'082.70	0.30	
	1: Vergabe		25'000	584							
	3: Anteil UK Faltwand		5'000	214.2							
	4: Abrechnung		-917	584							
	2773 Falthebetrennwände						114'082.70		114'082.70		Zwischenkonstruktionen bei Dachkonstruktion eingerechnet Mehrkosten Fr. 1'420 Minderkosten zu KV Fr. 917
	Rosconi Systems AG						107'663.25	A			
	1 Befestigungen Zwischenkonstr.						6'419.45	NA			
		243	243		269		25.03.22		51'981.70		
		505	505		538		27.01.23		f 62'101.00		
277.4	WC-Trennwände	60'000	22'416		82'416	f	79'629.95		82'415.85	0.15	Mehrhöhe im UG Fr. 2'152 Zusätzlich Unterkonstruktion für Sitzbänke und Montage von Kleinteilen Garderobeneinrichtung Rena Fr. 1'749 Regie Fr. 1'366 / Minderausmass Fr -851 Total Mehrpreise Fr. 4'416
	1: Vergabe		18'000	584							
	4: Abrechnung		4'416	583							
	2774 WC-Trennwände						79'629.95		82'415.85		
	Badertscher Innenausbau AG						67'627.80	A			
	1 Auftragsbereinigung						12'002.15	NA			
		503	503		540		02.12.22		f 82'415.85		
277.6	Gittertrennwände	26'000	23'502		49'502	f	49'859.45		49'501.20	0.80	
	1: Anteil Aussensportlokal		-16'500	938.3							
	1: Schränke Aussengeräteraum		28'500	273.3							
	4: Anteil Aussengeräteraum		12'000	938.3							
	5: Abrechnung		-498	584							
	2776 Gittertrennwände						49'859.45		49'501.20		Abrechnungsbetrag wie Vertrag
	Kern Studer AG						9'115.90	A			
	1 Aussengeräteraumeinrichtung						40'743.55	NA			
		551	551		586		14.03.22		f 40'385.30		
		470	470		505		31.01.23		9'115.90		
28	Ausbau 2										
281	Bodenbeläge	875'000	345'950		1'220'950		1'280'994.85		1'220'946.75	3.25	
281.0	Unterlagsböden	110'000	-2'151		107'849	f	110'897.65		107'848.45	0.55	
	1: Bodennischen Konvektoren		1'000	584							
	2: Abrechnung		-3'151	583							
	2810 Unterlagsböden						110'897.65		107'848.45		Minderausmass Fr. 3'151
	Amendola AG						106'897.65	A			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
281.0	1 Bodennischen Konvektoren						4'000.00	NA			
		226	226		252		08.02.22		4'000.00		
		260	260		286		01.04.22		53'000.00		
		276	276		302		06.05.22		20'000.00		
		388	388		418		27.10.22		f 30'848.45		
281.1	Fugenlose Bodenbeläge		23'249		23'249	f	21'972.25		23'248.90	0.10	
	1: Vergabe		22'000	584							
	2: Abrechnung		1'249	584							
	2811 Fugenlose Bodenbeläge						21'972.25		23'248.90		Mehrkosten für Wandanschlüsse und Bodenablauf Fr. 1'249
	Walo Bertschinger AG						21'972.25	A			
		513	513		546		02.03.23		f 23'248.90		
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	20'000	-20'000								
	1: In BKP 281.3 ausgeschrieben		-20'000	281.3							
281.3	Sportbeläge	229'000	53'516		282'516	f	287'314.50		282'515.00	1.00	
	1: In BKP 281.3 ausgeschrieben		24'000	281.7							
	1: In BKP 281.3 ausgeschrieben		20'000	281.2							
	1: Vergabe		17'000	584							
	4: Abrechnung		-7'484	583							
	2813 Sportbeläge						279'860.10		275'060.60		Minderausmass Fr. 7'484
	Jank + Blatter AG						279'860.10	A			
		373	373		408		25.10.22		18'838.10		
		374	374		409		25.10.22		115'397.95		
		407	407		443		25.11.22		57'280.85		
		568	568		571		31.03.23		f 77'447.05		
		642	642		680		15.12.23		6'096.65		
	2814 UK Boden Mehrzweckraum						3'983.65		3'983.65		
	Weibel GmbH						3'983.65	A			
		471	471		506		23.01.23		3'983.65		
	9999 Direkte Zahlungen						3'470.75	D	3'470.75		
	Berchtold Jos. AG	408	408		444		25.11.22		1'015.20		
	IST Consulting GmbH	463	463		498		03.02.23		2'455.55		
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein	280'000	212'857		492'857	f	547'973.20		492'856.05	0.95	
	1: Vergabe		245'000	584							
	2: Lavaboabdeckungen BKP 258		-29'000	258							
	4: Abrechnung		-3'143	583							
	2815 Bodenbeläge aus Kunststein						547'973.20		492'856.05		Minderpreis durch kleineres Plattenformat bei Tribüne
	Studer K. AG						523'036.95	A			
	1 Entkoppelung Tribünenbereich						24'936.25	NA			
		342	342		377		25.08.22		100'000.00		
		375	375		410		25.10.22		100'000.00		
		409	409		445		25.11.22		200'000.00		
		583	583		623		29.06.23		30'000.00		
		627	627		663		27.11.23		f 62'856.05		
281.6	Plattenarbeiten (Boden u. Wände)	212'000	102'479		314'479	f	312'837.25		314'478.35	0.65	
	1: Vergabe		103'000	584							
	4: Abrechnung		-521	583							
	2816 Plattenarbeiten keramisch Boden, Wände						312'837.25		314'478.35		Mehrpreis Mehrausmass Fr. 1'3158 Nachtrag WC Office Fr. 325
	Halbheer Plattenbeläge GmbH						312'837.25	A			
		295	295		321		31.05.22		100'807.20		
		343	343		378		16.08.22		77'544.00		
		410	410		446		23.11.22		78'944.10		
		522	522		551		23.03.23		f 56'857.95		
		558	558		598		04.05.23		325.10		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
281.7	Bodenbeläge aus Holz	24'000	-24'000								
	1: In BKP 281.3 ausgeschrieben		-24'000	281.3							
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	184'000	102'716		286'716		279'050.45		286'715.05	0.95	
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	184'000	102'716		286'716	f	279'050.45		286'715.05	0.95	
	1: Vergabe		96'000	584							
	4: Abrechnung		6'716	583							
	2825 Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen						279'050.45		286'715.05		Mehraufwendungen für grössere Abluftanlage in den 3 Hallen und Anpassungen bei den Quellteilungseingängen Mehrpreis zu KV Fr. 6'716
	Kälin Walter Holzbau AG						279'050.45	A			
		261	261		287		12.04.22		129'240.00		
		287	287		313		11.05.22		50'000.00		
		302	302		328		25.06.22		50'000.00		
		429	429		465		25.12.22		40'000.00		
		542	542		581		14.04.23		f 17'475.05		
283	Deckenbekleidungen	644'000	273'800		917'800		898'940.70		917'799.25	0.75	
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall und Holzwerkstoffen	44'000	146'395		190'395	f	174'523.65		190'394.90	0.10	
	1: Vergabe		131'000	584							
	4: Abrechnung		15'395	583							
	2831 Deckenbekleidungen aus Metall und Holzwerkstoffen						174'523.65		190'394.90		Überbrückung Haustechnik mit Zusatzkonstruktion Fr. 21'878 Decke zweifarbig Fr. 2'974 Randwinkel Fr. 826 Minderausmasse Fr. -10'283 Mehrkosten Total Fr. 15'395
	Pro Ausbau AG						174'523.65	A			
		277	277		303		09.05.22		50'000.00		
		324	324		352		12.07.22		21'540.00		
		344	344		379		25.08.22		34'000.00		
		376	376		411		25.10.22		27'000.00		
		411	411		447		14.11.22		32'310.00		
		550	550		582		02.03.23		f 25'544.90		
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	600'000	127'405		727'405	f	724'417.05		727'404.35	0.65	
	1: Vergabe		105'000	584							
	2: Brandschutzdecke		2'000	584							
	4: V		20'405	583							
	2834 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen						724'417.05		727'404.35		Zusätzliche Brandschutzmassnahmen mit Brandschutzdecken Fr. 21'768 Verbesserte Zugänglichkeit zu Storenmotoren im Vordach
	Jost Deckenbau AG						702'648.95	A			
	1 Brandschutzdecke Fluchtweg						4'077.00	NA			
	2 Brandschutzmassnahmen						2'724.90	NA			
	3 Brandschutzdecke Fluchtweg						14'966.20	NA			
		229	229		255		25.02.22		123'858.45		
		252	252		279		25.03.22		123'858.45		
		288	288		314		25.05.22		82'572.30		
		364	364		399		25.09.22		165'144.60		
		430	430		466		25.12.22		123'858.45		
		566	566		607		06.05.23		f 108'112.10		
285	Innere Oberflächenbehandlungen	56'000	3'806		59'806		61'874.55		59'806.00		
285.1	Innere Malerarbeiten	56'000	3'806		59'806	f	61'874.55		59'806.00		
	1: Abrechnung		3'806	584							
	2851 Innere Malerarbeiten						61'874.55		59'806.00		Abwaschbare Wandfarbe Mehrpreis Fr. 12'969 Minderausmasse Fr. 844 Total Mehrpreis zu KV 5'030
	Schaub Maler AG						48'906.20	A			
	1 Abwaschbare Beschichtung						12'968.35	NA			
		389	389		425		31.10.22		40'000.00		
		547	547		589		27.04.23		f 19'806.00		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
286	Bautrocknung	5'000	375		5'375	f	5'374.25		5'374.25	0.75	
	1: Abrechnung		375	584							
	9999 Direkte Zahlungen						5'374.25	D	5'374.25		Mehrkosten Fr. 375
	All Swiss 1 GmbH	377	377		412		25.10.22		5'374.25		
287	Baureinigung	25'000	7'142		32'142	f	27'821.05		32'141.20	0.80	
	1: Mulden bei der Baureinigung		15'000	219							
	4: Abrechnung		-7'858	583							
	2870 Baureinigung						27'821.05		32'141.20		Zusätzlich Gerüst für Lautsprechermontage, Grund Lieferverzögerung 2 Mulden mehr gebraucht Vorgängige Grobreinigung Fr. 3'754 Regie für Nachreinigungen Fr. 4'573 Minderausmass Fr. -4'007 Total Mehrpreis Fr. 4'320
	All Swiss 1 GmbH						27'821.05	A			
		436	436		471		22.12.22		23'694.00		
		437	437		477		22.12.22		2'024.75		
		438	438		478		22.12.22		701.15		
		514	514		552		17.02.23		f 5'721.30		
29	Honorare										
291	Generalplaner	4'590'000	483'618		5'073'618	f	4'517'975.15		5'073'617.40	0.60	
	3: Anteil Planerleistungen		51'000	234.2							
	4: Abrechnung		432'618	583							
	2910 Generalplaner						4'517'975.15		5'073'617.40		Abrechnung auf Basis der honorarberechtigten Kosten
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA						4'463'723.45	A			
	1 PV-Anlage Architekt						18'309.00	NA			
	2 PV-Anlage Elektroingenieur						26'142.00	NA			
	3 PV-Anlage Lüftungsingenieur						5'320.40	NA			
	4 Heizungskonzept						4'480.30	NA			
		662	662		703				f 485'969.85		
		35	35		45		07.10.19		200'620.85		
		36	36		46		28.11.19		59'235.00		
		41	41		51		09.03.20		151'512.90		
		42	42		52		10.03.20		32'310.00		
		48	48		59		15.06.20		323'195.90		
		60	60		72		10.09.20		175'515.10		
		69	69		82		07.12.20		353'231.90		
		71	71		91		14.12.20		81'475.05		
		81	81		102		16.03.21		320'165.60		
		119	119		142		29.06.21		569'672.15		
		180	180		206		01.11.21		429'021.35		
		203	203		229		17.12.21		164'312.90		
		244	244		270		18.03.22		427'839.40		
		292	292		318		09.06.22		107'268.10		
		356	356		390		22.09.22		197'866.50		
		399	399		435		15.11.22		107'700.00		
		456	456		494		19.01.23		161'550.00		
		544	544		591		25.04.23		107'700.00		
		569	569		609		13.06.23		10'026.85		
		608	608		649		18.09.23		607'428.00		
296	Brandschutz		1'250		1'250	f	1'249.30		1'249.30	0.70	
	4: Abrechnung		1'250	583							
	9999 Direkte Zahlungen						1'249.30	D	1'249.30		Spezialabklärung
	RMB Engineering AG Zürich	303	303		330		27.06.22		1'249.30		
297	Geometer	15'000	32'089		47'089	f	47'088.60		47'088.60	0.40	
	1: Zusatzarbeiten		4'000	583							
	2: Anteil für Baugesuch		7'000	511							
	4: Abrechnung		21'089	583							
	9999 Direkte Zahlungen						47'088.60	D	47'088.60		Hohe Verrechnungen
	Gossweiler Ingenieure AG	4	4		84		24.05.18		7'862.10		
	Gossweiler Ingenieure AG	33	33		85		19.07.19		6'354.30		
	Gossweiler Ingenieure AG	161	161		187		24.09.21		3'965.95		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
297	Gossweiler Ingenieure AG	209	209		235		21.12.21		3'466.85		
	Total Gossweiler Ingenieure AG								(21'649.20)		
	Ingesa AG	603	603		644		05.09.23		10'063.35		
	Ingesa AG	646	646		684		22.12.23		15'376.05		
	Total Ingesa AG								(25'439.40)		
298	Geologe	75'000	-5'024		69'976	f	74'052.20		69'974.95	1.05	
	4: Abrechnung		-5'024	583							
	2980 Geologe, Altlasten						47'388.00		43'310.75		Minderkosten Fr. 11'634
	Jäckli Heinrich Dr. AG						47'388.00	A			
		59	59		71		01.09.20		26'845.55		
		66	66		79		23.11.20		6'930.50		
		154	154		180		30.08.21		2'925.40		
		613	613		652		14.09.23		f 6'609.30		
	9999 Direkte Zahlungen						26'664.20	D	26'664.20		
	Holinger AG	2	2		86		09.04.18		2'217.85		
	Strohmeier AG	45	45		70		12.03.20		313.90		
	Suter von Känel Wild AG	11	11		88		13.07.18		20'300.00		
	Suter von Känel Wild AG	13	13		87		15.08.18		3'832.45		
	Total Suter von Känel Wild AG								(24'132.45)		
3	Betriebseinrichtungen										
33	Elektroanlagen										
339	Anzeigetafeln		221'881		221'881	f	219'632.20		221'880.10	0.90	
	1: Nachkredit Anzeigetafeln		330'000								
	1: Umbuchung in BKP 339		10'000	235.7							
	3: Gerüst Screenpro		1'477	211.1							
	4: Abrechnung		15'000	562.5							
	4: Abrechnung		-134'596	583							
	3390 Anzeigetafeln						172'774.40		174'709.15		Zusatz für Verbindung zu Tonanlage Fr. 2'000
	screenpro AG						170'833.50	A			
	1 Montagegerüst						1'940.90	NA			
		398	398		434		28.10.22		86'454.25		
		610	610		647		26.05.23		f 83'844.60		
		614	614		653		06.10.23		4'410.30		
	3391 Unterkonstruktion Screen aussen						46'534.80		46'847.95		Gemäss Vertrag
	Weibel GmbH						38'538.95	A			
	1 Umrandung Screen innen						7'995.85	NA			
		560	560		600		11.05.23		38'852.05		
		580	580		610		12.06.23		f 7'995.90		
	9999 Direkte Zahlungen						323.00	D	323.00		
	Locher Tezzele Bau AG	559	559		599		25.05.23		323.00		
37	Ausbau 1										
378	Feste Turngeräte	125'000	24'524		149'524	f	149'505.45		149'523.55	0.45	
	1: Hülsen Turngeräte		20'000	211.8							
	2: Spezausführung / Steuerung		5'000	584							
	3: Abrechnung		-476	584							
	3780 Feste Turngeräte						149'505.45		149'523.55		Sicherheitssteuerungen für Motoren Spezialanfertigung Sprossenwandbefestigung für Brandschutztor bei Luftzufuhr RWA Minderkosten zu KV 476
	Alder + Eisenhut AG						139'532.60	A			
	1 Motor Bungy						2'465.15	NA			
	2 Motorensteuerungen						3'727.80	NA			
	3 Spezausführung Brandschutzklap						3'779.90	NA			
		345	345		380		22.08.22		100'000.00		
		528	528		557		09.03.23		f 49'523.55		
379	Garderobeneinrichtungen	105'000	4'080		109'080	f	108'419.95		109'079.10	0.90	
	1: Abrechnung		4'080	584							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
379	3790 Garderobeneinrichtungen						108'419.95		109'079.10		Angebotsbereinigung mit Vorausmass Mehrpreis Fr. 8'420 Zusätzlicher Sitzbank Fr. 1'588 Mehrpreis total zu KV Fr. 4'080
	Rena Bauspezialitäten AG						100'000.00	A			
	1 Angebotbereinigung						8'419.95	NA			
		390	390		426		04.11.22		53'850.00		
		431	431		467		16.12.22		32'310.00		
		477	477		513		13.01.23		f 22'919.10		
4	Umgebung										
42	Gartenanlagen										
421	Gärtnerarbeiten	4'033'000	660'860		4'693'860		4'376'215.60		4'689'142.45	4'717.55	
421.1	Gärtnerarbeiten	622'000	579'778		1'201'778	f	1'199'735.55		1'197'062.20	4'715.80	Vergrösserung Stadionfeld mit Aushub und Rohplaniearbeiten mit Materialersatz (Fr. 124'000). Berücksichtigung der kleineren Grünfläche bei den Sektoren (Fr. -16'000) Abflachung der bestehenden Böschung für den Unterhalt. (Fr. 39'000) Blumenrasen Kostendach Fr. 5'000 Waldrandunterhalt Fr. 2'421 Anpassungen bei Spielerbänken Fr. 5'131 Mattenplatz Hochsprung Fr. 9500 Unterkonstruktion Velounterstand mit Fundamente, für Haltebügel, Mergelpolatz, Poller Fr. 44'442 Total Mehrkosten Fr. 103'943
	1: Anteil Tiefbau		250'000	421.2							
	1: Vergabe		128'000	584							
	3: Mehrbestellungen		100'000	583							
	3: Mehrkosten Bauarbeiten		50'000	583							
	4: Abrechnung		51'778	583							
	4211 Gärtnerarbeiten						1'193'237.75		1'190'564.40		
	Trüb für Grün AG						979'257.65	A			
	1 Nachtrag 2 Abflachung Böschung						39'318.50	NA			
	2 Nachtrag Rohplanie Stadionfeld						108'167.25	NA			
	3 Nachtrag Blumenrasen						5'000.00	NA			
	4 Nachtrag Waldrand putzen						2'421.05	NA			
	5 Nachtrag Spielerbänke						5'131.25	NA			
	6 Nachtrag Mattenplatz						9'500.00	NA			
	7 Nachtrag Fundamente Mergel						44'442.05	NA			
		115	115		139		25.06.21		242'826.55		
		134	134		159		25.07.21		207'770.85		
		169	169		195		25.09.21		202'002.40		
		174	174		200		25.10.21		101'446.60		
		199	199		225		15.12.21		17'935.15		
		327	327		356		25.07.22		50'367.40		
		478	478		515		25.01.23		50'777.80		
		508	508		548		20.03.23		134'546.20		
		509	509		549		20.03.23		39'242.50		
		563	563		604		25.05.23		9'500.00		
		619	619		658		27.10.23		f 134'148.95		
	9999 Direkte Zahlungen						6'497.80	D	6'497.80		
	Anderegg Heinz Heinz	210	210		236		10.01.22		288.00		
	Anderegg Heinz Heinz	211	211		237		10.01.22		3'610.00		
	Total Anderegg Heinz Heinz								(3'898.00)		
	JardinSuisse	63	63		76		13.11.20		1'369.95		
	Locher Tezzele Bau AG	585	585		625		08.06.23		1'229.85		
421.2	Tiefbauarbeiten	3'411'000	81'082		3'492'082	f	3'176'480.05		3'492'080.25	1.75	
	1: Anteil Tiefbau		-250'000	421.1							
	1: Vergabe		-411'000	584							
	2: Entwässerung gemäss AWEL		68'000	583							
	2: Parkplatzerweiterung		67'000	583							
	2: Stadionerweiterung KSTbelag		65'000	583							
	2: Umgestaltung Unterhaltsplatz		-40'000	583							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
421.2	2: Diverse Anpassungen		10'000	584							
	3: Entwässerungsmassnahmen		80'000	583							
	4: Parkuhr		11'000	583							
	5: Abrechnung		481'082	583							
	4212 Tiefbauarbeiten						3'148'546.55		3'464'371.85		Vergrösserung Sektoren 400m-Anlage Fr. 65'000 Parkplatztotalsanierung Fr. 105'000, Beachvolleyballanlage Fr. 67'000 Versickerungsanlage Schluhbach, Materialersatz Schlechtwetter-Phase, Drainage Unterhaltsweg Fr. 46'000 , Entwässerung Naturschutzgebiet Fr. 30'000 zusätzliche Anforderungen Kanton Schächte Fr. 51'000, Anpassung Platz Betriebsseite Fr. -39'000 Stützmauer Entwässerung / Kieskoffer unter Ort betonbelag / Anfahrtsschutz Baumscheiben / Fundamente Anzeigetafeln / Diverse Entwässerungsmassnahmen / MK Kandelaberfundamente, Fundamente Einbauteile Fr. 17'730, Unterflurcontainer Fr. 7'154, Mattenplatz Fr. 4'014 Mehrkosten Total Fr. 353'898
	Göldi AG						2'651'646.20	A			
	1 Spitzenbrecherdrainage						5'136.35	NA			
	2 Gesamtnachtrag						325'329.50	NA			
	3 Betonkeil bei Tribüne						9'166.85	NA			
	4 Gesamtnachtrag 2						127'756.20	NA			
	5 Fundament PW-Ladestation						613.15	NA			
	6 Fundamente Einbauteile						17'730.65	NA			
	7 Zusatzarb. Unterflurcontainer						7'153.60	NA			
	8 Mattenplatz						4'014.05	NA			
		116	116			140	25.06.21		169'112.50		
		135	135			160	22.07.21		217'243.75		
		145	145			169	24.08.21		91'911.00		
		170	170			196	22.09.21		133'362.95		
		175	175			201	21.10.21		201'222.75		
		200	200			226	30.11.21		83'898.10		
		201	201			227	14.12.21		114'968.15		
		253	253			280	22.02.22		226'717.05		
		262	262			288	24.03.22		185'052.65		
		272	272			298	21.04.22		167'669.45		
		311	311			339	24.05.22		156'356.60		
		312	312			340	23.06.22		239'133.65		
		328	328			357	20.07.22		108'529.90		
		346	346			381	23.08.22		123'245.80		
		367	367			402	25.09.22		145'319.60		
		378	378			413	25.10.22		229'476.35		
		418	418			454	24.11.22		130'879.70		
		464	464			499	20.12.22		133'546.95		
		500	500			541	15.02.23		84'892.35		
		515	515			553	24.03.23		113'358.50		
		611	611			650	22.09.23		68'371.20		
		635	635			671	31.10.23		f 340'102.90		
	4213 Parkuhr						10'719.55		10'494.45		Parkuhr nicht im KV vorgesehen
	Digitalparking AG						10'719.55	A			
		629	629			668	13.12.23		f 10'494.45		
	4214 Handlauf Trbüne						6'284.40		6'284.40		Zusätzlich Treppenhandlauf Tribüne
	Weibel GmbH						6'284.40	A			Nicht im KV vorgesehen
		523	523			566	06.04.23		f 6'284.40		
	9999 Direkte Zahlungen						10'929.55	D	10'929.55		Bohrungen Auftriebschutz Container
	AKASAN AG	644	644			682	02.10.23		2'000.00		
	Locher Tezzele Bau AG	531	531			575	31.12.22		5'918.60		
	Locher Tezzele Bau AG	625	625			664	05.12.23		723.30		
	Total Locher Tezzele Bau AG								(6'641.90)		
	Schefer AG	617	617			659	25.10.23		2'287.65		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

422	Zäune und Ballfänger	290'000	-119'551		170'449	f	191'005.90		170'449.00		
	1: Vergabe		-100'000	584							
	2: Unterhaltstor		6'000	583							
	4: Abrechnung		-25'551	583							
	4220 Zäune und Ballfänger						191'005.90		170'449.00		Minderausmass Fr. 20'557
	ZAUNPROFIS GmbH						184'913.95	A			
	1 Unterhaltstor						6'091.95	NA			
		313	313		341		25.06.22		48'666.95		
		516	516		554		25.03.23		95'150.80		
		624	624		651		25.09.23		f 26'631.25		
423	Ausstattung	346'000	-37'324		308'676		321'869.80		308'673.30	2.70	
423.1	Sportplatzbeleuchtung	210'000	-67'008		142'992	f	152'755.55		142'991.60	0.40	
	1: Vergabe		-70'000	584							
	2: Anstrich Köcherfundamente		3'000	584							
	4: Abrechnung		-8	584							
	4231 Sportplatzbeleuchtung						148'921.65		139'157.70		Weniger Nebenarbeiten als vorgesehen
											Minderkosten zu vertrag Fr. 9'764
	Siteco Switzerland AG						135'976.85	A			
	1 Bohrungen						444.80	NA			
	2 Steuerung						12'500.00	NA			
		479	479		516		31.01.23		81'584.85		
		554	554		593		25.04.23		46'114.45		
		630	630		667		08.11.23		f 11'458.40		
	9999 Direkte Zahlungen						3'833.90	D	3'833.90		
	Locher Tezzele Bau AG	586	586		626		08.06.23		3'833.90		
423.2	Umgebungsbeleuchtung	39'000	-1'714		37'286	f	37'286.00		37'286.00		
	1: Abrechnung		-1'714	584							
	4232 Umgebungsbeleuchtung						37'286.00		37'286.00		Beleuchtung Minderkosten zu KV Fr. 1'714
	Neuco AG						37'286.00	A			
		432	432		468		19.12.22		12'876.70		
		498	498		527		09.01.23		f 24'409.30		
423.3	Bewässerungsanlage	97'000	3'206		100'206	f	104'242.30		100'205.35	0.65	
	3: Provisorium		8'000	583							
	4: Abrechnung		-4'794	584							
	4233 Bewässerungsanlage						104'242.30		100'205.35		Mehrkosten Provisorium Fr. 8'000
											Minderausmass Längen Fr. 4'794
	Perrottet & Piller AG						104'242.30	A			Total Mehrkosten zu KV Fr. 3'206
		155	155		181		07.09.21		46'569.50		
		391	391		427		28.10.22		41'345.15		
		392	392		428		28.10.22		390.35		
		423	423		457		18.11.22		f 11'900.35		
423.4	Ladesäulen E-Mobilität		7'793		7'793	f	6'917.95		7'792.45	0.55	Mehrkosten Apparateteuerung Fr. 874
	3: Anteil Ladesäulen E-Mobilität		21'500	234.2							
	4: Abrechnung		-13'707	583							
	4234 Ladesäule Parkplatz						6'917.95		7'792.45		
	EKZ Eltop AG						6'917.95	A			
		626	626		665		24.11.23		f 7'792.45		
423.5	Umgebungsausstattung		20'399		20'399	f	20'668.00		20'397.90	1.10	
	4: Abrechnung		20'399	583							
	4235 Umgebungsausstattung						14'782.05		14'782.05		Nicht im KV vorgesehen
	Anta Swiss AG						14'782.05	A			
		326	326		354		14.07.22		14'782.05		
	4236 Fahnen mit Masten						2'874.00		2'603.90		Nicht im KV vorgesehen
	Fahnen Keller AG						2'874.00	A			
		524	524		567		03.02.23		f 26.90		
		517	517		555		21.03.23		2'577.00		
	9999 Direkte Zahlungen						3'011.95	D	3'011.95		Nicht im KV vorgesehen

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
423.5	kehrer stebler ag Klemmfix (Schweiz) AG	631 494	631 494		669 533		13.12.23 28.02.23		1'377.10 1'634.85		
424	Spiel- und Sportplätze	857'000	87'075		944'075		946'586.25		944'073.25	1.75	
424.1	Aussensportgeräte		109'338		109'338	f	104'564.00		109'336.70	1.30	Nicht im KV vorgesehen
	4: Abrechnung		109'338	583							
	42410 Aussengeräte Kleinmaterial						12'367.75		16'747.85		Geräteraumeinrichtung Mehrkosten Fr. 4'380
	Alder + Eisenhut AG						12'367.75 A				
		529	529		559		09.03.23		f 16'747.85		
	42411 Aussengeräte Tore + Hochsprung						73'491.30		73'491.30		Wie Vertrag
	Activa Sport GmbH						73'491.30 A				
		530	530		558		03.03.23		f 73'491.30		
	42412 Aussengeräte Spielerbänke						18'704.95		19'097.55		Wie Vertrag
	Silidur AG						18'704.95 A				
		593 555	593 555		584 595		26.04.23 24.05.23		f 18'703.65 393.90		
424.4	Kunstrasen, Kunststoffbeläge	857'000	-857'000								
	1: Vergabe		-857'000	424.5							
424.5	Kunstrasen + Kunststoffbeläge Tisca Revolution		834'737		834'737	f	842'022.25		834'736.55	0.45	Vergrösserung Kunststofffläche 400m - Bahn
	1: Vergabe		857'000	424.4							
	4: Abrechnung		-22'263	583							
	4245 Kunstrasen TISCA REVOLUTION und Kunststoffbeläge						836'885.50		829'599.80		Minderausmasse Fr. 9'943 Minderkosten zu KV Fr. 24'920
	Walo Bertschinger AG						810'782.30 A				
	1 Verösserung Stadionfläche						26'103.20 NA				
		314 368 419 507 604	314 368 419 507 604		342 403 455 547 645		28.06.22 25.09.22 01.12.22 20.02.23 05.09.23		161'119.20 40'390.75 549'112.75 f 76'319.65 2'657.45		
	9999 Direkte Zahlungen						5'136.75 D		5'136.75		
	Walo Bertschinger AG	46	46		114		14.05.20		5'136.75		
5	Baunebenkosten										
50	Wettbewerbskosten										
501	Architekturwettbewerbsvorbereitung	89'000	-2'227		86'773	f	86'772.05		86'772.05	0.95	
	1: Abrechnung		-2'227	583							
	9999 Direkte Zahlungen						86'772.05 D		86'772.05		Gemäss Gemeindebuchhaltung
	b+p baurealisation ag	21	21		17		17.12.18		20'256.00		
	Suter von Känel Wild AG	1	1		5		19.03.18		4'460.40		
	Suter von Känel Wild AG	3	3		6		19.04.18		9'061.05		
	Suter von Känel Wild AG	5	5		7		25.05.18		9'824.35		
	Suter von Känel Wild AG	6	6		8		19.06.18		2'765.60		
	Suter von Känel Wild AG	7	7		9		20.06.18		3'463.15		
	Suter von Känel Wild AG	14	14		10		21.08.18		8'191.70		
	Suter von Känel Wild AG	15	15		33		17.09.18		2'894.45		
	Suter von Känel Wild AG	22	22		34		18.12.18		3'055.35		
	Suter von Känel Wild AG	27	27		35		07.01.19		18'158.95		
	Suter von Känel Wild AG	29	29		36		12.02.19		2'999.60		
	Suter von Känel Wild AG	31	31		15		18.03.19		749.30		
	Suter von Känel Wild AG	32	32		16		16.04.19		892.15		
	Total Suter von Känel Wild AG								(66'516.05)		
509	Wettbewerbsdurchführung	191'000	-162		190'838	f	190'837.75		190'837.75	0.25	
	1: Abrechnung		-162	583							
	9999 Direkte Zahlungen						190'837.75 D		190'837.75		Gemäss Gemeindebuchhaltung
	avtools gmbh	10	10		20		05.07.18		506.15		
	avtools gmbh	19	19		38		12.12.18		984.35		
	avtools gmbh	30	30		39		05.03.19		577.25		
	Total avtools gmbh								(2'067.75)		
	Catering-mobil.ch	9	9		19		05.07.18		354.50		
	Egli Rohr Partner AG	23	23		40		19.12.18		7'689.80		
	Einwohnergemeinde Hinwil	660	660		698		31.12.18		480.20		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
509	Einwohnergemeinde Hinwil	28	28		23		08.01.19		1'890.00		
	Total Einwohnergemeinde Hinwil								(2'370.20)		
	Freihof	18	18		37		12.12.18		574.80		
	Frischmätt Gabriel AG	8	8		18		04.07.18		136.80		
	Notariat Grundbuchamt und Konkursamt Wetzikon	659	659		697		31.12.18		40.00		
	STRUPLER SPORT CONSULTING	25	25		41		28.12.18		11'668.00		
	Wettbewerbteams	26	26		28		31.12.18		159'000.00		
	Wittwer Gerhard	24	24		26		27.12.18		6'935.90		
51	Bewilligungen, Gebühren										
511	Bewilligungen, Gebühren	40'000	35'187		75'187	f	75'716.05		75'716.05	-529.05	
	2: Anteil für Baugesuch		-7'000	297							
	4: Abrechnung		42'187	583							
	5110 Beweissicherung						1'330.10		1'330.10		Rissprotokolle
	Terradata AG						1'330.10	A			
		91	91		115		26.04.21		f 1'330.10		
	9999 Direkte Zahlungen						74'385.95	D	74'385.95		Geschätzte Summe zu klein Mehrkosten zu KV Fr. 35'187
	Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	49	49		60		19.06.20		468.60		
	Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	139	139		163		06.08.21		600.80		
	Total Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft								(1'069.40)		
	Amt für Landschaft und Natur Fischerei- und Jagdverwaltung	163	163		189		27.09.21		428.30		
	Baudirektion Kanton Zürich	88	88		111		30.11.20		2'339.70		
	Baudirektion Kanton Zürich	108	108		132		23.03.21		300.00		
	Baudirektion Kanton Zürich	136	136		161		29.07.21		376.30		
	Baudirektion Kanton Zürich	465	465		500		09.12.22		205.20		
	Total Baudirektion Kanton Zürich								(3'221.20)		
	Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ)	37	37		47		10.12.19		577.95		
	Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ)	47	47		58		03.06.20		879.55		
	Total Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ)								(1'457.50)		
	Einwohnergemeinde Hinwil	667	667		707				530.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	117	117		141		25.03.21		150.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	90	90		113		23.04.21		161.55		
	Einwohnergemeinde Hinwil	162	162		188		27.09.21		161.55		
	Einwohnergemeinde Hinwil	164	164		190		07.10.21		983.15		
	Einwohnergemeinde Hinwil	191	191		217		02.12.21		919.25		
	Einwohnergemeinde Hinwil	650	650		688		30.08.24		31'831.95		
	Total Einwohnergemeinde Hinwil								(34'737.45)		
	Heusser Holzbau GmbH	472	472		507		07.02.23		398.95		
	Ingesa AG	53	53		64		29.05.20		323.10		
	Ingesa AG	151	151		176		31.08.21		2'491.50		
	Ingesa AG	204	204		230		31.12.21		5'912.20		
	Ingesa AG	347	347		382		26.08.22		86.15		
	Ingesa AG	539	539		583		31.12.22		21'150.95		
	Total Ingasa AG								(29'963.90)		
	Notariat Grundbuchamt und Konkursamt Wetzikon	54	54		65		09.07.20		95.00		
	Notariat Grundbuchamt und Konkursamt Wetzikon	254	254		281		29.03.22		316.55		
	Total Notariat Grundbuchamt und Konkursamt Wetzikon								(411.55)		
	Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG	56	56		67		05.08.20		1'292.40		
	Swiss Athletics	648	648		686		31.07.24		1'405.30		
512	Anschlussgebühren	400'000	-111'445		288'555		288'554.70		288'554.70	0.30	
512.0	Kanalisation	179'000	-89'437		89'563	f	89'563.00		89'563.00		Beträge nach Schätzung GVZ
	4: Abrechnung		-89'437	583							
	9999 Direkte Zahlungen						89'563.00	D	89'563.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	651	651		689		29.08.24		89'563.00		
512.1	Elektrizität	29'000	-29'000								Verstärkung Zuleitung und Gebühren in BKP 153
	4: Abrechnung		-29'000	583							
512.4	Wasser	192'000	6'992		198'992	f	198'991.70		198'991.70	0.30	Beträge nach Schätzung GVZ
	4: Abrechnung		6'992	583							
	9999 Direkte Zahlungen						198'991.70	D	198'991.70		
	Einwohnergemeinde Hinwil	652	652		690		29.08.24		198'991.70		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
52	Dokumentation und Präsentation										
521	Muster, Materialprüfungen	15'000	-15'000			f					
	4: Abrechnung		-15'000	583							
522	Modelle	5'000	5'784		10'784	f	10'783.40		10'783.40	0.60	
	1: zusätzlioe Fotodarstellungen		5'784	583							
	9999 Direkte Zahlungen						10'783.40	D	10'783.40		Visualisierung Mehrkosten Fr. 5'784
	Keller Modellbau	12	12		29		06.08.18		4'383.40		
	loomn - Architekturvisualisierung Jost Hauer	86	86		109		08.04.21		6'400.00		
523	Fotos	5'000	2'064		7'064	f	7'063.20		7'063.20	0.80	
	1: Aussenaufnahmen		3'000	524							
	4: Abrechnung		-936	583							
	9999 Direkte Zahlungen						7'063.20	D	7'063.20		Aussen- und Innenbilder
	Gempeler Alexander Architekturfotografie	561	561		606		02.05.23		4'663.40		
	Gempeler Alexander Architekturfotografie	647	647		685		11.04.24		2'399.80		
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	195'000	-113'169		81'831	f	81'830.50		81'830.50	0.50	
	1: Aussenaufnahmen		-3'000	523							
	4: Abrechnung		-110'169	583							
	9999 Direkte Zahlungen						81'830.50	D	81'830.50		Günstige Tarife bei Plotjet Minderkosten Fr. 113'169
	B-S-S Baumanagement AG	187	187		213		22.11.21		1'200.00		
	B-S-S Baumanagement AG	596	596		635		26.07.23		68.05		
	Total B-S-S Baumanagement AG								(1'268.05)		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	39	39		49		04.02.20		1'537.55		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	51	51		62		02.07.20		900.85		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	68	68		81		03.12.20		4'307.45		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	73	73		93		07.01.21		5'615.10		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	92	92		117		18.05.21		6'215.55		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	137	137		162		03.08.21		4'626.05		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	171	171		197		15.10.21		1'902.10		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	192	192		218		03.12.21		836.25		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	222	222		248		01.02.22		720.60		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	256	256		283		04.04.22		1'346.90		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	293	293		319		03.06.22		905.85		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	315	315		343		08.07.22		719.65		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	365	365		400		06.10.22		667.05		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	439	439		472		31.12.22		760.65		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	571	571		611		15.06.23		766.65		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	639	639		677		05.01.24		713.50		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	656	656		694		03.09.24		583.15		
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	657	657		695		03.09.24		1'260.25		
	Total Haller Gut Architekten AG ETH SIA								(34'385.15)		
	Plotjet AG	50	50		61		04.07.20		49.90		
	Plotjet AG	57	57		68		06.08.20		1'424.60		
	Plotjet AG	61	61		73		17.09.20		15.70		
	Plotjet AG	64	64		77		15.11.20		900.85		
	Plotjet AG	70	70		90		14.12.20		252.50		
	Plotjet AG	76	76		96		17.01.21		3'178.30		
	Plotjet AG	95	95		119		14.02.21		104.85		
	Plotjet AG	96	96		120		14.03.21		287.35		
	Plotjet AG	97	97		121		15.04.21		634.90		
	Plotjet AG	98	98		122		21.05.21		867.80		
	Plotjet AG	104	104		128		14.06.21		1'702.65		
	Plotjet AG	122	122		147		15.07.21		2'240.45		
	Plotjet AG	146	146		170		15.08.21		3'112.40		
	Plotjet AG	153	153		179		16.09.21		1'653.20		
	Plotjet AG	165	165		191		14.10.21		5'056.85		
	Plotjet AG	183	183		209		14.11.21		1'098.30		
	Plotjet AG	202	202		228		16.12.21		1'511.65		
	Plotjet AG	205	205		231		16.01.22		1'915.10		
	Plotjet AG	223	223		249		14.02.22		576.30		
	Plotjet AG	235	235		261		17.03.22		773.20		
	Plotjet AG	255	255		282		14.04.22		1'164.30		
	Plotjet AG	278	278		304		15.05.22		1'474.25		
	Plotjet AG	296	296		322		13.06.22		817.10		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
524	Plotjet AG	316	316		344		14.07.22		420.85		
	Plotjet AG	329	329		358		15.08.22		531.60		
	Plotjet AG	354	354		389		15.09.22		877.25		
	Plotjet AG	369	369		404		16.10.22		367.85		
	Plotjet AG	393	393		429		14.11.22		157.80		
	Plotjet AG	420	420		456		15.12.22		109.40		
	Plotjet AG	446	446		483		16.01.23		401.70		
	Plotjet AG	474	474		509		13.02.23		625.40		
	Plotjet AG	501	501		542		16.03.23		270.35		
	Plotjet AG	552	552		592		15.05.23		110.25		
	Plotjet AG	570	570		612		16.06.23		759.30		
	Plotjet AG	587	587		627		16.07.23		2'604.25		
	Plotjet AG	599	599		640		14.08.23		240.20		
	Plotjet AG	643	643		681		14.03.24		59.65		
	Plotjet AG	645	645		683		16.06.24		56.95		
	Total Plotjet AG								(38'405.30)		
	TALDIS AG	44	44		54		11.03.20		167.50		
	TALDIS AG	58	58		69		24.08.20		222.40		
	TALDIS AG	72	72		92		09.12.20		318.85		
	TALDIS AG	453	453		489		06.01.23		121.50		
	Total TALDIS AG								(830.25)		
	Toneatti AG	653	653		691		03.09.24		804.65		
	Weber + Brönnimann AG	40	40		50		31.12.19		1'628.00		
	Weber + Brönnimann AG	43	43		53		05.03.20		137.10		
	Weber + Brönnimann AG	473	473		508		10.02.23		4'150.75		
	Weber + Brönnimann AG	638	638		676		15.01.24		221.25		
	Total Weber + Brönnimann AG								(6'137.10)		
525	Dokumentation	5'000	-5'000								
	4: Abrechnung		-5'000	583							
53	Versicherungen										
531	Bauzeitversicherungen	10'000	7'866		17'866	f	189.00		17'865.60	0.40	
	1: Ausgleich		5'171	532							
	4: Abrechnung		2'695	583							
	5310 Bauzeitversicherung								17'676.60		Ganzes Jahr 2023 inbegriffen Mehrkosten Fr. 7'886
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich										
		77	77		98		10.03.21		4'482.50		
		206	206		232		07.01.22		5'507.50		
		447	447		484		07.01.23		4'991.20		
		641	641		679		29.01.24		2'695.40		
	9999 Direkte Zahlungen						189.00	D	189.00		
	die Mobiliar, Schweizerische Mobiliar Versicherung	78	78		99		25.02.21		189.00		
532	Spezialversicherungen	20'000	-7'323		12'677	f			13'938.80	-1'261.80	
	1: Ausgleich		-5'171	531							
	4: Abrechnung		-2'152	583							
	5320 Bauwesenversicherung								11'755.80		
	die Mobiliar, Schweizerische Mobiliar Versicherung										
		668	668		706				f 1'262.10		
		79	79		100		24.02.21		10'493.70		
	5321 Bauherrenhaftpflichtversicherung								2'183.00		
	die Mobiliar, Schweizerische Mobiliar Versicherung										
		80	80		101		24.02.21		2'183.00		
55	Bauherrenleistungen										
551	Baukommission	45'000	4'727		49'727	f	50'446.40		50'446.40	-719.40	
	4: Abrechnung		4'727	583							
	9999 Direkte Zahlungen						50'446.40	D	50'446.40		Schätzung leicht kleiner Mehrkosten Fr. 4'727
	Einwohnergemeinde Hinwil	38	38		48		12.11.19		15'540.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	664	664		699		31.12.19		300.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	67	67		80		20.11.20		13'860.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	193	193		219		24.11.21		13'420.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	440	440		473		29.11.22		3'080.00		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
551	Einwohnergemeinde Hinwil	665	665		702		31.12.23		1'040.00		
	Einwohnergemeinde Hinwil	666	666		705		20.09.24		720.00		
	Total Einwohnergemeinde Hinwil								(47'960.00)		
	Gasthof Hirschen	55	55		66		10.07.20		370.40		
	Gasthof Hirschen	74	74		94		17.12.20		49.50		
	Gasthof Hirschen	87	87		110		08.04.21		255.30		
	Gasthof Hirschen	93	93		118		13.05.21		63.00		
	Gasthof Hirschen	147	147		171		27.08.21		120.10		
	Gasthof Hirschen	186	186		212		19.11.21		626.00		
	Gasthof Hirschen	236	236		262		10.03.22		110.90		
	Gasthof Hirschen	274	274		300		03.05.22		87.00		
	Gasthof Hirschen	330	330		359		16.08.22		142.60		
	Gasthof Hirschen	381	381		416		25.10.22		84.50		
	Total Gasthof Hirschen								(1'909.30)		
	Restaurant Freihof KLG	320	320		348		21.06.22		400.00		
	SPAR Hinwil	34	34		44		30.09.19		111.40		
	SPAR Hinwil	84	84		107		30.09.20		65.70		
	Total SPAR Hinwil								(177.10)		
558	Projektleitung, Projektbegleitung	125'000	-84'926		40'074	f	40'073.95		40'073.95	0.05	
	4: Abrechnung		-84'926	583							
	9999 Direkte Zahlungen						40'073.95	D	40'073.95		Aufwnd zu hoch geschätzt
	Grimm Hanspeter GmbH	20	20		30		14.12.18		5'072.65		
	Grimm Hanspeter GmbH	126	126		151		28.06.19		2'198.15		
	Grimm Hanspeter GmbH	127	127		152		10.12.19		5'833.55		
	Grimm Hanspeter GmbH	214	214		240		04.01.20		4'565.40		
	Grimm Hanspeter GmbH	52	52		63		01.07.20		2'367.25		
	Grimm Hanspeter GmbH	75	75		95		21.12.20		4'988.10		
	Grimm Hanspeter GmbH	123	123		148		05.07.21		3'635.40		
	Grimm Hanspeter GmbH	317	317		345		04.07.22		4'649.95		
	Grimm Hanspeter GmbH	441	441		474		30.12.22		3'550.85		
	Grimm Hanspeter GmbH	518	518		556		03.04.23		2'705.40		
	Grimm Hanspeter GmbH	597	597		636		28.07.23		507.25		
559	Übriges	15'000	10'741		25'741	f	25'740.70		25'740.70	0.30	
	4: Abrechnung		10'741	583							
	9999 Direkte Zahlungen						25'740.70	D	25'740.70		Überwachung Schlieskontrolle Vorleistungen Jahr 2018 Abwendung Handwerkerpfandrecht
	All Swiss 1 GmbH	394	394		430		21.10.22		4'622.90		
	All Swiss 1 GmbH	442	442		475		22.12.22		1'393.20		
	All Swiss 1 GmbH	495	495		534		17.02.23		775.45		
	Total All Swiss 1 GmbH								(6'791.55)		
	Henninger Kanzlei AG	620	620		660		13.11.23		7'149.15		
	Projektgruppe Hinwil	16	16		31		11.12.18		8'500.00		
	Projektgruppe Hinwil	17	17		32		11.12.18		3'300.00		
	Total Projektgruppe Hinwil								(11'800.00)		
56	Übrige Baunebenkosten										
562	Entschädigungen, Nutzerkosten, Ersatzabgaben										
562.5	Beitrag Anzeigetafel aussen										
	1: Beitrag Anzeigetafel aussen		15'000	583							
	4: Abrechnung		-15'000	339							
563	Miete von fremdem Grund		21'890		21'890		21'890.00		21'890.00		
563.1	Mietkosten FC		21'890		21'890	f	21'890.00		21'890.00		Mietkosten Trainingsorte auswärts Im KV nicht vorgesehen
	1: Mietkosten FC Provisorium		20'000	583							
	2: Anpassung an Baustand		12'000	583							
	4: Abrechnung		-10'110	583							
	9999 Direkte Zahlungen						21'890.00	D	21'890.00		
	FC Hinwil	297	297		323		11.04.22		21'890.00		
565	Reisespesen	45'000	-32'041		12'959	f	12'958.65		12'958.65	0.35	
	4: Abrechnung		-32'041								
	9999 Direkte Zahlungen						12'958.65	D	12'958.65		
	Grünig&Partner AG	654	654		692		30.08.24		1'318.25		

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
565	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	658	658		696		03.09.24		8'233.60		
	Toneatti AG	655	655		693		03.09.24		61.00		
	Weber + Brönnimann AG	475	475		510		14.02.23		2'936.10		
	Weber + Brönnimann AG	640	640		678		15.01.24		409.70		
	Total Weber + Brönnimann AG								(3'345.80)		
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	20'000	18'590		38'590	f	38'589.35		38'589.35	0.65	
	1: Gemeinderatskredit 24.05.22		20'000								
	4: Abrechnung		-1'410	583							
	9999 Direkte Zahlungen						38'589.35	D	38'589.35		Mit Zusatzkredit leicht unter KV Fr. 1'410
	Bistro Fairplay	480	480		517		25.01.23		1'315.00		
	Bistro Fairplay	582	582		622		13.06.23		5'628.50		
	Total Bistro Fairplay								(6'943.50)		
	Bolliger Bäckerei	103	103		127		21.05.21		598.00		
	Lerch Michael	591	591		631		04.07.23		3'253.60		
	Molkerei Rüegg AG	589	589		629		12.06.23		100.00		
	Näf Marc	592	592		632		15.07.23		800.00		
	RAK Festzeltvermietung AG	572	572		613		10.06.23		11'745.75		
	Samariter Hinwil	579	579		620		16.06.23		1'032.00		
	SEEWACHE Sicherheitsdienste AG	573	573		614		11.06.23		1'816.90		
	SEVEN 2 NINE Michel Jonas	588	588		628		10.06.23		800.00		
	Sieber Druckerei AG	556	556		596		30.04.23		489.60		
	Sieber Druckerei AG	567	567		608		31.05.23		445.90		
	Sieber Druckerei AG	598	598		637		26.07.23		3'698.40		
	Sieber Druckerei AG	621	621		661		01.11.23		2'468.20		
	Total Sieber Druckerei AG								(7'102.10)		
	Trebucchi Daniele	581	581		621		22.06.23		3'000.00		
	Turnverein Hinwil	590	590		630		22.06.23		410.00		
	VELO KING Beat Zäch	289	289		315		25.05.22		987.50		
568	Baureklame	5'000	-3'026		1'974	f	2'611.75		1'973.65	0.35	
	4: Abrechnung		-3'026	583							
	568 Baureklame						2'611.75		1'973.65		
	Plotteria GmbH						2'611.75	A			
		105	105		129		07.06.21		1'839.00		
		166	166		192		23.09.21		f 134.65		
58	Rückstellungen und Reserven										
583	Reserven für Unvorhergesehenes	768'000	-2'104'419		-1'336'419	f			-1'336'419.00		Umbuchungskonto Daher sehr vile Beträge
	: Hydrantenleitung		-10'000	155							
	0: Umbuchung Kontoausgleich		-63'718	584							
	1: zusätzlioche Fotodarstellungen		-5'784	522							
	1: Mietkosten FC Provisorium		-20'000	563.1							
	1: Beitrag Anzeigetafel aussen		-15'000	562.5							
	1: Zusatzarbeiten		-4'000	297							
	1: Vergabe		-25'000	258							
	1: Abrechnung		2'944	234.1							
	1: Abrechnung		2'227	501							
	1: Abrechnung		162	509							
	1: Abrechnung		368	265							
	2: Entwässerung gemäss AWEL		-68'000	421.2							
	2: Mehrmengen Ab- und Auftrag		-100'000	201							
	2: Parkplatzerweiterung		-67'000	421.2							
	2: Stadionerweiterung KSTbelag		-65'000	421.2							
	2: Umgestaltung Unterhaltsplatz		40'000	421.2							
	2: Stützmauer Eingangseite		-20'000	211.8							
	2: Unterhaltstor		-6'000	422							
	2: Grössere Anzahl		-82'000	273.1							
	2: Anpassung an Baustand		-12'000	563.1							
	2: Abrechnung		4'518	271							
	2: Abrechnung		3'151	281.0							
	3: Anteil Reserve		29'000	234.2							

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
583	3: Mehrbestellungen		-100'000	421.1							
	3: Mehrkosten Bauarbeiten		-50'000	421.1							
	3: Provisorium		-8'000	423.3							
	3: Baugrundverbesserungen		-10'000	201							
	3: Entwässerungsmassnahmen		-80'000	421.2							
	4: Parkuhr		-11'000	421.2							
	4: Abrechnung		14'992	201							
	4:		-14'660	136							
	4: Abrechnung		-11'721	211.7							
	4: Abrechnung		-349'477	211.8							
	4: Abrechnung		-6'574	221.6							
	4: Abrechnung		-10'014	224.4							
	4: Abrechnung		-14'172	224.5							
	4: Abrechnung		-37'624	225.1							
	4: Abrechnung		-32'087	233.1							
	4: Abrechnung		-6'009	235.6							
	4: Abrechnung		1'928	235.8							
	4: Abrechnung		-26'052	237							
	4: Abrechnung		-33'254	244							
	4: Abrechnung		2'216	248							
	4: Abrechnung		-10'405	258							
	4: Abrechnung		7'820	250							
	4: Abrechnung		-356	261							
	4: Abrechnung		-39'527	272.7							
	4: Abrechnung		-3'158	273.0							
	4: Abrechnung		-7'891	273.1							
	4: Abrechnung		21'133	273.3							
	4: Abrechnung		-28'421	273.4							
	4: Abrechnung		-36'117	275							
	4: Abrechnung		-4'416	277.4							
	4: Abrechnung		7'484	281.3							
	4: Abrechnung		3'143	281.5							
	4: Abrechnung		521	281.6							
	4: Abrechnung		-6'716	282.5							
	4: V		-20'405	283.4							
	4: Abrechnung		-15'395	283.1							
	4: Abrechnung		7'858	287							
	4: Abrechnung		-1'250	296							
	4: Abrechnung		-432'618	291							
	4: Abrechnung		-21'089	297							
	4: Abrechnung		5'024	298							
	4: Abrechnung		-38'900	221.0							
	4: Abrechnung		1'861	231							
	4: Abrechnung		-51'778	421.1							
	4: Abrechnung		25'551	422							
	4: Abrechnung		13'707	423.4							
	4: Abrechnung		-20'399	423.5							
	4: Abrechnung		-109'338	424.1							
	4: Abrechnung		22'263	424.5							
	4: Abrechnung		-42'187	511							
	4: Abrechnung		936	523							
	4: Abrechnung		110'169	524							
	4: Abrechnung		-2'695	531							
	4: Abrechnung		-4'727	551							
	4: Abrechnung		-10'741	559							
	4: Abrechnung		84'926	558							
	4: Abrechnung		10'110	563.1							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

583	4: Abrechnung		1'410	566							
	4: Abrechnung		134'596	339							
	4: Abrechnung		3'026	568							
	4: Abrechnung		7'962	903							
	4: Abrechnung		-7'559	941							
	4: Abrechnung		-5'747	943							
	4: Abrechnung		6'765	945							
	4: Abrechnung		6'466	234.2							
	4: Abrechnung		89'437	512.0							
	4: Abrechnung		29'000	512.1							
	4: Abrechnung		-6'992	512.4							
	4: Abrechnung		15'000	521							
	4: Abrechnung		5'000	525							
	4: Abrechnung		2'152	532							
	4: Abrechnung		-4'881	701							
	4: Abrechnung		-23'167	702							
	4: Abrechnung		37'000	931							
	4: Abrechnung		15'000	942							
	4: Abrechnung		14'316	944							
	5: Abrechnung		-40'641	232.5							
	5: Abrechnung		-481'082	421.2							
	6: Abrechnung		-2'817	938.1							
	9: Reserve Onehinkosten		-50'000	589							
584	Konto Vergabeerfolg										Umbuchung für Kontoausgleich auf BKP 583
	0: Umbuchung Kontoausgleich		63'718	583							
	1: Vergabe		5'000	112.2							
	1: Vergabe		4'000	261							
	1: Vergabe		5'000	273.4							
	1: Vergabe		-116'000	171							
	1: Vergabe		194'000	201							
	1: Vergabe		-10'000	211.1							
	1: Vergabe		180'000	211.8							
	1: Vergabe		153'000	211.9							
	1: Vergabe		184'000	214.2							
	1: Vergabe		166'000	241							
	1: Vergabe		74'000	243							
	1: Vergabe		-35'000	244							
	1: Vergabe		46'000	248							
	1: Vergabe		-8'000	250							
	1: Vergabe		-25'000	277.3							
	1: Vergabe		-128'000	421.1							
	1: Vergabe		411'000	421.2							
	1: Vergabe		15'000	211.7							
	1: Vergabe		-5'000	223							
	1: Vergabe		175'000	224.1							
	1: Vergabe		65'000	224.5							
	1: Vergabe		-5'000	235.6							
	1: Vergabe		-10'000	271							
	1: Vergabe		-1'000	272.5							
	1: Vergabe		-8'000	277.1							
	1: Vergabe		-17'000	281.3							
	1: Vergabe		70'000	423.1							
	1: Vergabe		100'000	422							
	1: Vergabe		-60'000	231							
	1: Vergabe		-75'000	273.0							
	1: Vergabe		-500'000	221.0							

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

584	1: Anteil in Reserve		48'000	234.2							
	1: Vergabe		11'800	232.5							
	1: Vergabe		-45'000	214.3							
	1: Vergabe		-12'000	221.6							
	1: Vergabe		5'000	237							
	1: Vergabe		20'000	272.3							
	1: Vergabe		-64'000	273.2							
	1: Vergabe		-245'000	281.5							
	1: Vergabe		-103'000	281.6							
	1: Vergabe		-96'000	282.5							
	1: Vergabe		-131'000	283.1							
	1: Vergabe		-105'000	283.4							
	1: Vergabe		20'000	943							
	1: Vergabe		-18'000	277.4							
	1: Vergabe		-72'000	272.2							
	1: Vergabe		-22'000	281.1							
	1: Bodennischen Konvektoren		-1'000	281.0							
	1: Abrechnung		-3'806	285.1							
	1: Abrechnung		-375	286							
	1: Abrechnung		-4'080	379							
	1: Abrechnung		1'714	423.2							
	1: Abrechnung		8	933							
	2: LRWA		-72'000	224.5							
	2: Teilauflösung Unvorherges.		40'000	211.9							
	2: UP-Lautsprecher		-3'000	235.6							
	2: Diverse Anpassungen		-10'000	421.2							
	2: Anstrich Köcherfundamente		-3'000	423.1							
	2: Kühlung Wechselrichterraum		-13'500	243							
	2: Spezausführung / Steuerung		-5'000	378							
	2: Brandschutzdecke		-2'000	283.4							
	2: Furnierung		-27'000	221.0							
	2: Prov. Abrechnung		-662	250							
	2: Abrechnung		1'087	223							
	2: Abrechnung		632	228.4							
	2: Abrechnung		13'177	241							
	2: Prov. Abrechnung		485	248							
	2: Abrechnung		5'910	272.2							
	2: Abrechnung		-4'428	272.3							
	2: Abrechnung		49	272.5							
	2: Abrechnung		966	272.6							
	2: Abrechnung		1'833	273.2							
	2: Abrechnung		3'957	277.1							
	2: Abrechnung		-1'249	281.1							
	3: Äussere Bekleidungen		-100'000	214.3							
	3: Vergabeerfolg		30'000	234.2							
	3: Gehäuse Lautsprecher		-7'000	235.6							
	3: Abrechnung		5'018	211.9							
	3: Abrechnung		12'217	224.1							
	3: Abrechnung		12'807	243							
	3: Abrechnung		476	378							
	4: Abrechnung		12'073	112.2							
	4: Abrechnung		-7'018	171							
	4: Abrechnung		16'974	214.3							
	4: Abrechnung		917	277.3							
	4: Abrechnung		4'794	423.3							
	4: Abrechnung		8	423.1							
	5: Abrechnung		498	277.6							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

589	Konto für Verbesserungen		50'000		50'000	f	50'000.00		50'000.00		
	9: Reserve Onehinkosten		50'000	583							
	9999 Direkte Zahlungen						50'000.00	D	50'000.00		Betrag für zukünftige Verbesserungsarbeiten oder
	Einwohnergemeinde Hinwil	663	663		704				50'000.00		Onehinkosten bei Mangelverbesserungen
6	Ausserordentliche Teuerungen										
60	Kosten Materialteuerung										
601	Materialteuerung Gebäude						539'178.55		539'198.55	-539'198.55	Materialien mit ausserordentlichen Teuerungen nach KBOB
	6001 Teuerung Stahl						32'214.95		32'214.95		
	Toneatti AG	148	148		178		32'214.95	A	f 32'214.95		
							12.08.21				
	6002 Teuerung Stahl 2						13'058.45		13'058.45		
	Toneatti AG	176	176		202		13'058.45	A	f 13'058.45		
							21.10.21				
	6003 Teuerung Dämmung						13'461.65		13'481.65		
	Toneatti AG	177	177		203		13'461.65	A	f 13'481.65		
							21.10.21				
	6004 Teuerung Stahl 3						17'213.90		17'213.90		
	Toneatti AG	178	178		204		17'213.90	A	f 17'213.90		
							21.10.21				
	6005 Teuerung Stahl 4						10'554.35		10'554.35		
	Toneatti AG	218	218		244		10'554.35	A	f 10'554.35		
							12.01.22				
	6006 Teuerung Stahl 5						4'490.75		4'490.75		
	Toneatti AG	219	219		245		4'490.75	A	f 4'490.75		
							12.01.22				
	6007 Teuerung Stahl 6						240.20		240.20		
	Toneatti AG	220	220		246		240.20	A	f 240.20		
							12.01.22				
	6020 Teuerung Ingenieurholzbau						326'325.85		326'325.85		
	Brawand Zimmerei AG	221	221		247		326'325.85	A	f 326'325.85		
							18.01.22				
	6021 Teuerung Wandverkleidung						11'466.60		11'466.60		
	Kälin Walter Holzbau AG	318	318		346		11'466.60	A	f 11'466.60		
							25.06.22				
	6022 Teuerung Metallschränke						1'748.50		1'748.50		
	Wagner Uznach AG	489	489		525		1'748.50	A	f 1'748.50		
							21.02.23				
	6023 Teuerung WC-Trennwände										
	Badertscher Innenausbau AG										
	6024 Teuerung Anzeigetafeln						2'945.60		2'945.60		
	screenpro AG	607	607		648		2'945.60	A	f 2'945.60		
							17.05.23				
	6025 Teuerung Flachdach						41'956.30		41'956.30		
	TECTON AG Pfäffikon	443	443		476		41'956.30	A	f 41'956.30		
							21.12.22				
	6026 Teuerung Sportböden						45'348.95		45'348.95		
	Jank + Blatter AG	622	622		662		45'348.95	A	f 45'348.95		
							08.11.23				
	6027 Teuerung Elektroinstalltion						18'152.50		18'152.50		
	EL. Group Sprecher AG	633	633		673		18'152.50	A	f 18'152.50		
							30.11.23				

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				

602	Materialteuerung Umgebung										Materialien mit ausserordentlichen Teuerungen
							136'579.45		118'863.45	-118'863.45	nach KBOB
	6201 Teuerung Beleuchtungsmasten						13'054.30		13'054.30		
	Siteco Switzerland AG						13'054.30 A				
		628	628		670		14.12.23		f 13'054.30		
	6202 Teuerung Steuerung Sportplatzlicht										
	Siteco Switzerland AG										
	6203 Teuerung Kunststoffbeläge						22'328.70		22'126.25		
	Walo Bertschinger AG						22'328.70 A				
		616	616		655		19.10.23		f 22'126.25		
	6204 Teuerung Umgebung Tiefbau						101'196.45		83'682.90		
	Göldi AG						101'196.45 A				
		632	632		672		31.10.23		f 83'682.90		
7	Altlasten										
70	Kosten Altlastenentsorgung										
701	Altlasten Koffermaterial		354'881		354'881	f	354'569.90		354'880.20	0.80	
	1: Kredit GR		350'000								
	4: Abrechnung		4'881	583							
	7010 Altlasten Koffermaterial						354'569.90		354'880.20		Menge grösser als angenommen
	JMS RISI AG						354'569.90 A				Mehrkosten Fr. 4'881
		109	109		383		07.06.21		291'830.10		
		124	124		384		06.07.21		f 63'050.10		
702	Altlasten Koffermaterial Parkplatz		923'167		923'167	f	946'981.75		923'165.80	1.20	
	1: Kredit GR		900'000								
	4: Abrechnung		23'167	583							
	7020 Altlasten Koffermaterial Parkplatz						908'824.55		885'008.60		Altlasten unter Kunstrasenfeld
	JMS RISI AG						908'824.55 A				Menge Altlasten Parkplatz leicht grösser
											Total Mehrkosten Fr. 23'167
		125	125		150		06.07.21		83'887.25		
		152	152		177		02.09.21		13'890.45		
		227	227		253		07.02.22		494'554.45		
		230	230		256		11.02.22		203'389.40		
		355	355		365		10.08.22		f 89'287.05		
	9999 Direkte Zahlungen						38'157.20 D		38'157.20		Bauleitungsaufwand und Untersuchungsaufwand
	Haller Gut Architekten AG ETH SIA	519	519		563		11.04.23		22'643.95		
	Jäckli Heinrich Dr. AG	167	167		193		25.09.21		11'577.20		
	Toneatti AG	213	213		239		22.12.21		1'331.45		
	Trüb für Grün AG	118	118		143		25.06.21		984.15		
	Ziegler Hans AG	212	212		238		31.12.21		1'620.45		
9	Ausstattung										
90	Möbel										
903	Tische, Stühle	51'000	-7'962		43'038	f	43'037.40		43'037.40	0.60	
	4: Abrechnung		-7'962	583							
	9999 Direkte Zahlungen						43'037.40 D		43'037.40		Minderkosten zu KV Fr. 7'962
	Ernst & Cie. AG Büromöbelfabrik	491	491		529		28.02.23		13'426.35		
	Teo Jakob AG	535	535		577		20.04.23		19'470.00		
	Teo Jakob AG	600	600		642		29.08.23		10'141.05		
	Total Teo Jakob AG							(29'611.05)			
93	Geräte, Apparate										
931	Reinigungsgeräte	37'000	-37'000								anderweitig beschafft
	4: Abrechnung		-37'000	583							
933	Feuerlöscher	3'000	-8		2'992	f	2'902.95		2'991.95	0.05	
	1: Abrechnung		-8	584							
	9330 Feuerlöscher						2'902.95		2'991.95		Gemäss KV
	MINIMAX						2'902.95 A				

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
933		481	481		518		10.02.23		f 2'902.95		
		486	486		522		17.02.23		57.25		
		487	487		523		17.02.23		31.75		
938	Mobile Turngeräte	140'000	7'317		147'317		156'644.85		147'315.75	1.25	
938.1	Mobile Turngeräte	80'000	11'971		91'971	f	91'292.45		91'971.00		Kosten gesamthaft bewirtschaftet Mehrkosten für zusätzliche Ausstattung Fr. 2'817
	3: Anteil Wandbefestigung		1'000	938.3							
	4: Abrechnung		894	938.2							
	5: Abrechnung		7'260	938.3							
	6: Abrechnung		2'817	583							
	9381 Mobile Turngeräte						91'292.45		91'971.00		
	Alder + Eisenhut AG						91'292.45	A			
		532	532		560		09.03.23		f 91'971.00		
938.2	Hand- und Spielgeräte	30'000	5'106		35'106	f	38'105.45		35'105.45	0.55	Bestehende Geräte auf Wagen gelagert Mehrkosten Fr. 5'106
	2: Anteil Wagen		6'000	938.3							
	4: Abrechnung		-894	938.1							
	9382 Hand-und Spielgeräte						38'105.45		35'105.45		
	Alder + Eisenhut AG						38'105.45	A			
		533	533		561		09.03.23		f 35'105.45		
938.3	Geräteraumeinrichtung	30'000	-9'760		20'240	f	27'246.95		20'239.30	0.70	Nach Erforderniss MK Fr. 240
	1: Anteil Aussensportlokal		16'500	277.6							
	2: Anteil Wagen		-6'000	938.2							
	3: Anteil Wandbefestigung		-1'000	938.1							
	4: Anteil Aussengeräteraum		-12'000	277.6							
	5: Abrechnung		-7'260	938.1							
	9383 Geräteraumeinrichtung						27'246.95		20'239.30		
	Alder + Eisenhut AG						23'034.10	A			
	1 Geräteraum Aussen						4'212.85	NA			
		534	534		562		09.03.23		f 20'239.30		
94	Kleininventar										
941	Beschriftungen	10'000	7'559		17'559	f	16'319.80		17'558.35	0.65	
	4: Abrechnung		7'559	583							
	9410 Beschriftungen						16'319.80		17'558.35		Mehraufwand Aussenbeschriftung Fr. 7'559
	3dimensional ag						16'319.80	A			
		543	543		590		06.04.23		f 17'558.35		
942	Geschirr	15'000	-15'000								nicht beschafft, da Mieter
	4: Abrechnung		-15'000	583							
943	Schmutzschleusen	30'000	-14'253		15'747	f	15'917.45		15'746.75	0.25	
	1: Vergabe		-20'000	584							
	4: Abrechnung		5'747	583							
	9430 Schmutzschleusen						15'917.45		15'746.75		Grössere Flächen Mehrkosten Fr. 5'747
	Wabool Produkte AG						9'303.50	A			
	1 Auftragsbereinigung						6'613.95	NA			
		502	502		514		31.01.23		f 15'746.75		
944	Kleininventar	25'000	-14'316		10'684	f	10'122.50		10'683.60	0.40	KV Betrag nicht ausgeschöpft Minderkosten Fr. 14'316
	4: Abrechnung		-14'316	583							
	9441 Regale Lager						1'223.70		1'784.80		
	HW-Regale AG						1'223.70	A			
		476	476		511		31.01.23		1'784.80		
	9999 Direkte Zahlungen						8'898.80	D	8'898.80		
	Armatron AG	488	488		524		09.02.23		784.05		
	MAKK AG	448	448		485		12.01.23		6'496.05		
	Samariterverein Hinwil	454	454		490		21.04.22		1'618.70		
945	PC-Anlage/Bildschirmanzeige	15'000	-6'765		8'235	f	8'234.75		8'234.75	0.25	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKF	KV-Rev.	f	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.							Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW		BU		R-Datum				
945	4: Abrechnung			-6'765	583						
	9450 Bildschirmanzeige						8'234.75		8'234.75		Kombi mit bestehende Geräten
	screenpro AG						8'234.75 A				
		496	496		535		16.02.23		f 8'234.75		
PROJEKT TOTAL		28'000'000	2'267'959		30'267'959		31'018'678.70		32'260'177.05	-1'992'218.05	