

Kostenübersicht; Spiel- und Multisportanlage Hüssenbüel Ost

Stand: 16.03.2025

KV:	430'000.00
Beschluss	GV, 16.03.2022
Stand Vergaben	466'298.40
Stand Zahlungen	489'300.65
Anlage-Nr.	100957
Konto:	1 / 5040.00 / 34100 / 341004005 > ,
Schlussrechnung erhalten	

ZA	BKP	Unternehmer	Bemerkung	KV	Auftragserteilung	Zahlungen	End-Prognose +/- zu KV CHF
	1	Vorbereitungsarbeiten		34'894.80		12'541.05	-22'353.75
	109	Übriges				2'204.10	
04.04.2022	SR; 04.04.2022	Ingesa	Katasterplan	236.95	236.95		
08.02.2023	SR; 08.02.2023	Ingesa	Bauabsteckung	1'967.15	1'967.15		
	111	Rodungen				10'336.95	
10.01.2022	SR	Anderegg	Holzungsarbeiten	4'715.00	4'715.00		
03.11.2022	SR	Maschinenring	Rodung	5'621.95	5'621.95		
	4	Umgebung		366'933.90		443'890.60	76'956.70
	420	Übergangsposition			5'128.35	5'128.35	5'128.35
19.12.2023	1. AK	JMS Risi	Koffermaterial				
	421	Gärtnerarbeiten			128'000.00		127'356.15
16.01.2023	1. AK	Trüb				73'485.60	
27.10.2023	SR					53'870.55	
	424.1	Spielplatz, Geräte			125'144.35		132'433.10
20.10.2022	1. AK	Bimbo				16'155.00	
16.12.2022	2. AK					92'379.70	
16.08.2023	SR					23'898.40	
	424.2	Pumptrack			120'137.05		129'811.55
		Nachtrag/Ausmass angepasste Linienführung			5'850.05		
07.12.2022	1. AK	Velosolutions				64'620.00	
19.04.2023	2. AK					43'080.00	
03.07.2023	SR					22'111.55	
	424.3	Street-Workout Anlage			16'818.25		16'818.25
04.04.2023	SR	Alder und Eisenhut AG				16'818.25	
	424.4	Fugenloser Fallschutzbelag STWA			27'506.70		27'506.70
31.05.2023	SR	Walo Bertschiner AG				27'506.70	
	429	Übriges			2'320.95		2'320.95
		Egli Holz	Fallschutz; Rindenmulch				

16.12.2022	SR				2'320.95		
	484 Entwässerung und Wasserversorgung	Schefer AG		2'515.55		2'515.55	
25.10.2023	SR				2'515.55		
	5 Baunebenkosten und Übergangskonten			21'540.00		32'869.00	11'329.00
	511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)					1'840.70	
19.08.2022	BG-Bewilligung AWEL	AWEL		1'109.70	1'109.70		
22.08.2023	BG-Bewilligung Gemeinde	Gemeinde Hinwil		731.00	731.00		
	591 Landschaftsarchitekt	Keller Freiraumplanung GmbH		18'000.00		30'532.90	
31.12.2021	1. AK				5'185.75		
29.07.2022	2. AK				9'886.85		
21.12.2023	3. AK				2'827.65		
29.12.2023	SR				12'632.65		
	596 Spezialisten						
30.03.2022	SR; 30.03.2022	Spielplatz Zone		495.40	495.40	495.40	
	6-8 Reservepositionen			6'631.10			-6'631.10
Total				430'000	466'298.40	489'300.65	489'300.65
	Sportfonds Pumptrack						-62'000.00
	Sportfonds Street Workout						-15'000.00
	Netto						412'300.65
	Bewilligt brutto						430'000.00
	Abweichung						59'300.65
	Bewilligt netto						375'000.00
							37'300.65
							14%
							10%